



COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

C.A.P. 98060 CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA C.F. 00108980830

Reg. N° 26 del 20/02/2026

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:	MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ DA PARTE DEI SOGGETTI CON DISABILITÀ ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ASILO NIDO. CUP : E83B18000350002 ATTO INTEGRATIVO ALLA DELIBERA DI G.M. Nr. 175 DEL 20/09/2024 di PRESA ATTO E APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA.
-----------------	---

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **venti** del mese di **Febbraio** con inizio alle ore **13:46** nella sede comunale "convenzionale", si è riunita la Giunta in modalità "Mista", tramite videoconferenza, sotto la presidenza del Sindaco convocata secondo le modalità previste nella Delibera di G. C. n. 53/2022.

Partecipa all'adunanza, il Segretario Comunale, Dott.ssa Giuseppina Maria Cammareri presente nella sede comunale.

Intervengono i Signori:

N.	Cognome e Nome		Presenti	Assenti
1	CORTOLILLO Dott. Francesco Paolo	Sindaco - Presidente	X sede comunale	
2	PALMERI Salvatore Giuseppe	Vice Sindaco	X sede comunale	
3	FIORENTINO Francesco	Assessore	X videoconferenza	
4	MENZA Mariajosè	Assessore	X videoconferenza	
5	PALMERI Grace	Assessore	X videoconferenza	

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Municipale alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la proposta di deliberazione **n. 06/2026** dell'Area Urbanistica e Infrastrutture che di seguito si riporta integralmente avente per oggetto: **MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ DA PARTE DEI SOGGETTI CON DISABILITÀ ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ASILO NIDO - CUP : E83B18000350002**
ATTO INTEGRATIVO ALLA DELIBERA DI G.M. Nr. 175 DEL 20/09/2024 di PRESA ATTO E APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA.



COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

C.A.P. 98060

C.F. 00108980830

AREA URBANISTICA E INFRASTRUTTURE

Nr. Ord. della proposta **06 / 2026**

Sant'Angelo di Brolo **20/02/2026**

OGGETTO:	MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ DA PARTE DEI SOGGETTI CON DISABILITÀ ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ASILO NIDO. CUP: E83B18000350002 ATTO INTEGRATIVO ALLA DELIBERA DI G.M. Nr. 175 DEL 20/09/2024 di PRESA ATTO E APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA.
-----------------	---

PREMESSO:

Che l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali, con D.D.G. n. 49 dell'11 gennaio 2018 ha approvato il bando pubblico "PO FERS 2014-2020, Azione 9.3.1: Approvazione Avviso per la manifestazione di interesse a presentare progetti per "Interventi di adeguamento, funzionalizzazione e ristrutturazione di edifici pubblici, compresa la fornitura delle relative attrezzature e arredi, da adibire a nidi di infanzia e servizi integrativi per la prima infanzia e a centri di aggregazione per minori e centri educativi diurni rivolti a popolazione di fascia di età 4-18 anni";

Che l'Amministrazione Comunale ha ravvisato la necessità di predisporre un progetto finalizzato alla partecipazione del predetto bando, riguardante l'intervento di "Miglioramento dell'accessibilità da parte dei soggetti con disabilità ed efficientamento energetico dell'Asilo Nido"

Che con determina nr. 65 del 14/05/2018 il Responsabile dell'Area Manutenzioni e P.C. ha disposto di nominare per la redazione del progetto esecutivo per i lavori in oggetto, il tecnico comunale Geom. Carmelo CERAOLO, progettista e responsabile per la Sicurezza, Responsabile Unico del Procedimento, nonché, REO (Responsabile delle Operazioni);

Che il Tecnico comunale Geom. Carmelo M. CERAOLO ha redatto dal in data **15 Maggio 2018** il progetto esecutivo riguardante l'intervento di " Miglioramento dell'accessibilità da parte dei soggetti con disabilità ed efficientamento energetico dell'Asilo Nido ", CUP: E83B18000350002, dell'importo complessivo di **Euro 99.800,00** così distinti:

A	LAVORI SOGGETTI A RIBASSO		€.	15.654,98	
	ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO		€.	685,79	
	SOMMANO (A+B)		€.	16.340,77	
B	FORNITURE		€.	57.535,57	
	TOTALE LAVORI E FORNITURE (A+B+C)		€.	73.876,34	
C	SOMME A DISPOSIZIONE AMM./NE				
	PER IVA 22% su €. 73.876,34	€.	16.252,79		
	PER IMPREVISTI	€.	2.283,24		
	PER COMPETENZE TECNICHE 10%	€.	7.387,63		
	SOMMANO	€.	25.923,66	€.	25.923,66
	TOTALE		€.	99.800,00	

CONSIDERATO:

Che il superiore progetto esecutivo, si compone del Progetto Educativo e Pedagogico, contenente apposito elaborato in merito alle scelte progettuali individuate con l'intervento infrastrutturale, con le attività previste e con le specifiche esigenze dei bambini e delle bambine, redatto in data 15/05/2018 a cura del progettista, Geom. Carmelo CERAOLO, tecnico comunale e del responsabile del progetto educativo, Dr. Daniele NASTASI, Responsabile dell'Area Affari Generali e Sociali;

Che il progetto è munito dei pareri necessari, nonché del parere tecnico favorevole n. 2, del 16/05/2018, reso dal R.U.P. Geom. Carmelo CERAOLO ai sensi dell'art. 5, comma 3, della L.R. 12/2011, è stato approvato in linea amministrativa dall'Amministrazione comunale, con deliberazione di G.M. nr. 92 del 16/05/2018;

Che a seguito di partecipazione al superiore bando, l'intervento dei lavori in oggetto è stato ammesso a

finanziamento, giusta nota prot. nr. 13952 del 15/05/2020 con la quale, l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali, ha notificato il **D.D.G. nr. 407 del 29/04/2020** per l'importo di progetto pari a **€. 99.800,00** ;

Che è stato sottoscritto disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Siciliana Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali e il Comune di Sant'Angelo di Brolo per la realizzazione dell'operazione di cui all'allegato ai sensi dell'art.125, paragrafo 3, lettera c) del Reg.(UE) 1303/2013;

Che si è proceduto secondo le regole dettate dal superiore disciplinare mediante avvio delle necessarie procedure per la realizzazione dell'intervento finanziato;

A) LAVORI:

Che è stato necessario suddividere gli interventi previsti in progetto, procedendo preliminarmente con l'avvio delle procedure necessarie per l'affidamento dei lavori, indicati separatamente nel quadro economico di progetto, alla voce "**A) LAVORI**", i quali sono stati quantificati nell'importo di €. 16.340,77 comprensivo di costi per la sicurezza, oltre IVA al 22% per un totale complessivo di €. 19.935,74 ;

Che con determina del Responsabile dell'Area Urbanistica e Infrastrutture **n. 05 del 13/01/2021** è stata avviata la procedura "*Trattativa Diretta*" **RdO n. 1769622** tramite ME.PA., per l'affidamento ai sensi dall'art. 1, comma 2, lett. a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, affidando gli stessi alla ditta **CASELLA GIOVANNI TINDARO**, con sede in SANT'ANGELO DI BROLO, il quale ha offerto il ribasso del 21,90% sull'importo posto a base d'asta, e pertanto per l'importo netto di **€. 12.226,54 comprensivo di oneri di sicurezza** oltre IVA al 22%;

Che con determina del Responsabile dell'Area Urbanistica ed Infrastrutture **n. 165 del 05/11/2021** è stata affidata l'esecuzione dei lavori in alla ditta CASELLA GIOVANNI TINDARO con sede in-SANT'ANGELO DI BROLO (ME), per l'importo dei lavori al netto del ribasso offerto, comprensivo di oneri specifici per la sicurezza a totale carico della ditta, resta calcolato in **€. 12.226,54** compreso di oneri per la sicurezza, oltre IVA, per un totale di €. 14.916,38 ;

Che in data **25/02/2022 prot. nr. 2285** si è proceduto alla stipula relativa alla Trattativa nr. 1769622 nei confronti della ditta CASELLA GIOVANNI TINDARO;

Che con determina del Responsabile dell'Area Urbanistica ed Infrastrutture **n. 71 del 13/05/2021** è stato affidato l'incarico dei servizi tecnici di architettura ed ingegneria attinenti la *DIREZIONE LAVORI, MISURA CONTABILITA', COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E COLLAUDO* dell'intervento in parola al sottoscritto professionista **Arch. Leone Gianfranco FOGLIANI** da SINAGRA(ME);

Che in data **28/03/2022** il Direttore dei Lavori, ha proceduto alla consegna parziale dei lavori, i quali, a seguito di sospensioni e successive riprese si sono stati ultimati in data **29 Dicembre 2022** e pertanto in tempo utile, per effetto del periodo di sospensione;

Che in data **28/02/2023** la Direzione dei Lavori ha redatto Certificato di Regolare Esecuzione Lavori, sottoscritto dal Responsabile del Procedimento per approvazione, nonché, per accettazione dall'Impresa esecutrice i lavori, nonché, liquidato il credito liquido dell'Impresa nell'importo netto confermato dal Conto Finale in **Euro 12.226,54** oltre IVA come per legge, a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti;

Che il Direttore dei Lavori ha redatto atti contabili finali, dal quale 1° ed ultimo SAL risultano eseguiti i lavori al netto del ribasso d'asta offerto per un importo di €. 12.226,54 corrispondente all'importo di contratto;

Che è stato emesso Certificato di Pagamento Nr. 1 della prima ed ultima rata, dell'importo di €. 12.226,54 oltre IVA al 22% per un totale complessivo di €. 14.916,38 corrispondente all'importo contrattuale;

B) FORNITURE:

Che con determina del Responsabile dell'Area Urbanistica ed Infrastrutture **n. 159 del 27/12/2022** si è stabilito di DI AVVIARE la procedura "*Trattativa diretta*" sul portale elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), per l'affidamento relativamente alla **fornitura di strutture ludiche** nell'ambito dell'intervento di "*Miglioramento dell'accessibilità da parte dei soggetti con disabilità ed efficientamento energetico dell'Asilo Nido*", relativamente alla TAV. 6 - PERIZIA TECNICA FORNITURE, di cui alla voce "**B) FORNITURE**", le quali si quantificano nell'importo di **€. 57.535,57** oltre IVA al 22% per un totale complessivo di €. 70.193,40 ;

Che in data **27/12/2022** è stata avviata la procedura "*Trattativa Diretta*" **RdO n. 3376564** rivolta ad

un unico operatore economico, consultando gli operatori presenti sul M.E.P.A. e specificatamente la ditta C-COMMERCE Srl, con sede in RACCUJA (ME), operante nel settore richiesto;

Che la lettera d'invito approvata, prot. nr. 15607 del 27/12/2022 ha prescritto un offerta di ribasso percentuale non inferiore al 20%, anche mediante proposta migliorativa di equivalente valore del ribasso offerto, da utilizzare presso il parco giochi comunale;

Che la ditta C-COMMERCE Srl, con sede in RACCUJA (ME), ha offerto una proposta migliorativa riguardante manutenzione strutture ludiche esistenti e fornitura di nuove strutture, per un importo imponibile pari a €. 17.835,00 equivalente a un ribasso del 30,9982 %, e pertanto mantenendo inalterato l'importo della fornitura pari a €. **57.535,57** oltre IVA ;

Che con determina del Responsabile dell'Area Urbanistica ed Infrastrutture **n. 160 del 30/12/2022** si è stabilito di **AFFIDARE**, la **fornitura di strutture ludiche** nell'ambito dell'intervento di *"Miglioramento dell'accessibilità da parte dei soggetti con disabilità ed efficientamento energetico dell'Asilo Nido "*, relativamente alla TAV. 6 – PERIZIA TECNICA FORNITURE, secondo quanto indicato negli Atti di Gara, alla ditta C-COMMERCE Srl, con sede in Piazza 25 Aprile, nr. 25, 98067 – RACCUJA (ME), Partita IVA: 03031690831, che ha offerto oltre la fornitura oggetto di gara, una proposta migliorativa riguardante manutenzione strutture ludiche esistenti e fornitura di nuove strutture presso il parco giochi comunale, per un importo imponibile pari a €. 17.835,00 equivalente a un ribasso del 30,9982 %, e pertanto mantenendo inalterato l'importo della fornitura pari a €. **57.535,57** oltre IVA come per legge;

Che in data **30/12/2022** è stato stipulato e sottoscritto il Contratto d'Appalto RdO n. **3376564** riguardante l'intervento in parola;

Che in data **27/02/2023** è stato sottoscritto il verbale di consegna **parziale** riguardante la fornitura e installazione in parola, verbale trasformato in definitivo in data **23/10/2023** da compiersi in gg. **60** ;

Che in data **18 Dicembre 2023** il Direttore dei Lavori ha dichiarato ultimati la fornitura e installazione delle strutture ludiche, e pertanto in tempo utile.

Che in data **20 dicembre 2023** il Direttore dei Lavori unitamente al RUP, e alla presenza del titolare della ditta ha eseguito la visita di verifica della regolare esecuzione dei lavori e forniture, redigendo il **Certificato di Regolare Esecuzione**, dal quale risulta che:

CONFRONTO FRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA:

Importo autorizzato per lavori	€	57.535,57
Importo dei lavori eseguiti, risultante dagli atti di contabilità finale	€	57.535,57
MINORE SPESA	€	0,00

Oltre IVA 22%

C) PRESTAZIONE TECNICHE:

Che seguito della procedura *"Trattativa Diretta"* RdO n. 1638078 rivolta ad un unico professionista, consultando i professionisti presenti sul M.E.P.A. ed iscritti all'Albo Unico Regionale e specificatamente, Arch. Leone Gianfranco FOGLIANI, con studio tecnico in Via San Luca, nr. 6, 98069 - SINAGRA(ME), con codice fiscale FGL LGN 65M30 I747U e partita IVA n. 01721880837, iscritto all'Ordine degli Architetti di Messina al n. 674 e all'Albo unico regionale ex art. 12 della L.R. 12 Luglio 2011 - Albo professionisti al n. 7603, così come approvato in ultimo con D.D.G. 1355/2020 del 28 dicembre 2020, ha offerto il ribasso percentuale pari al 1,50% sull'importo posto a base di gara pari ad Euro 5.822,53, e quindi un importo netto di **Euro 5.735,19 oltre I.V.A. ed oneri come per legge**, e quindi per un totale complessivo di **7.276,81 €** ;

Che con determina del Responsabile dell'Area Urbanistica ed Infrastrutture **n. 71 del 13/05/2021** è stato affidato l'incarico dei servizi tecnici di architettura ed ingegneria attinenti la *DIREZIONE LAVORI, MISURA CONTABILITA', COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E COLLAUDO* dell'intervento in parola al sottoscritto professionista **Arch. Leone Gianfranco FOGLIANI** da SINAGRA(ME);

Che il professionista incaricato **Arch. Leone Gianfranco FOGLIANI** da SINAGRA(ME) ha regolarmente svolto l'incarico dei servizi tecnici di architettura ed ingegneria attinenti la *DIREZIONE LAVORI, MISURA CONTABILITA', COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E COLLAUDO*;

DATO ATTO che il **QUADRO ECONOMICO FINALE DELLA SPESA** dell'intervento di *"Miglioramento dell'accessibilità da parte dei soggetti con disabilità ed efficientamento energetico dell'Asilo Nido "*, liquidato e pagato può desumersi come segue:

QUADRO ECONOMICO FINALE DELLA SPESA			
	IMPORTO INTERVENTO		€. 99.800,00
A	LAVORI - Ditta CASELLA GIOVANNI TINDARO		
	Importo lavori da atti di contabilità finale	€. 12.226,54	
	IVA 22%	€. 2.689,54	
	TOTALE LIQUIDATO E PAGATO – Det. Nr. 84/2023	€. 14.916,38	€. 14.916,38
B	FORNITURE STRUTTURE LUDICHE - Ditta C-COMMERCE Srl		
	Importo forniture da atti di contabilità finale	€. 57.535,57	
	IVA 22%	€. 12.657,83	
	TOTALE LIQUIDATO E PAGATO – Det. Nrr. 82 - 137/2023	€. 70.193,40	€. 70.193,40
C	PRESTAZIONI TECNICHE - Arch. Leone Gianfranco FOGLIANI		
	Importo Prestazioni Tecniche – Direzione Lavori, Misura, Contabilità, Sicurezza e Collaudo, compreso Cassa Prev. Ass. Arch.	€. 5.964,60	
	IVA - “ Esente per regime forfettario “	€. 0,00	
	TOTALE LIQUIDATO E PAGATO – Det. Nr. 138/2023	€. 5.964,60	€. 5.964,60
	TOTALE SPESA LIQUIDATA E PAGATA		€. 91.074,38
	ECONOMIE		€. 8.725,42
	T O R N A N O		€. 99.800,00

DATO inoltre ATTO che il suddetto **QUADRO ECONOMICO FINALE DELLA SPESA** dell'intervento di “*Miglioramento dell'accessibilità da parte dei soggetti con disabilità ed efficientamento energetico dell'Asilo Nido*”, è stato approvato dall'Amministrazione Comunale con **delibera di G.M. nr. 175 del 20/09/2024**, e che copia della stessa è stata trasmessa all'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali;

CONSIDERATO che con ultima nota del 04/02/2026 prot. nr. 4500 l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali, ha rappresentato la necessità con il rendiconto finale venga attestata “ *la spesa e la funzionalità, il funzionamento e la fruibilità dell'Operazione* ”;

DATO ATTO che necessita procedere ad attestare quanto richiesto, ad integrazione della delibera di G.M. nr. 175 del 20/09/2024 di approvazione del quadro economico finale della spesa;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento EE.LL.*”;

VISTA la legge n. 142/90 e le LL.RR. n. 48/91, n. 7/92, n. 26/93, n. 32/94, n. 23/97;

VISTO il D. Lgs. 77/95 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le LL.RR. n. 23/1998 e n. 30/2000 e s.m.i.;

Nel richiamare la **delibera di G.M. nr. 175 del 20/09/2024** di approvazione del QUADRO ECONOMICO FINALE DELLA SPESA dell'intervento di “*Miglioramento dell'accessibilità da parte dei soggetti con disabilità ed efficientamento energetico dell'Asilo Nido*”, che qui si intende integralmente trascritta, ad integrazione della stessa delibera di G.M. nr. 175/2024;

SI PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI

DI ATTESTARE che relativamente all'intervento di “*Miglioramento dell'accessibilità da parte dei soggetti con disabilità ed efficientamento energetico dell'Asilo Nido*”, di cui al **D.D.G. nr. 407 del 29/04/2020** dell'importo pari a **€. 99.800,00** emesso a favore di questo Comune dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali, e per il quale, con delibera di G.M. nr. 175 del 20/09/2029 è stato approvato il QUADRO ECONOMICO FINALE DELLA SPESA, **l'Operazione è in uso, funzionante e fruibile già dalla data di ultimazione dei lavori, e pertanto, alla data del 31/01/2026.**

DI DISPORRE la trasmissione di copia della presente all'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali entro il 28/02/2026;

DI DICHIARARE, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge, stante l'urgenza di provvedere in merito.

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune alla sezione "Amministrazione Trasparente", denominazione sotto-sezione di 1° livello: "Provvedimenti", denominazione sotto-sezione di 2° livello: "Provvedimenti organi d'indirizzo politico", denominazione del singolo obbligo: "Delibere di Giunta".

Il Proponente

IL SINDACO - Dr. Francesco Paolo CORTOLILLO

Firma apposta in forma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii.



COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

PROVINCIA DI MESSINA

C.A.P. 98060

C.F. 00108980830

AREA URBANISTICA E INFRASTRUTTURE

PARERE REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO:	<i>MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ DA PARTE DEI SOGGETTI CON DISABILITÀ ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ASILO NIDO. CUP : E83B18000350002 ATTO INTEGRATIVO ALLA DELIBERA DI G.M. Nr. 175 DEL 20/09/2024 di PRESA ATTO E APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA.</i>
-----------------	--

In ordine alla deliberazione in oggetto registrata al **nr. 06/2026** in data **20/02/2026**, ai sensi dell'art. 53 della Legge 8.6.1990, n. 142, recepito dall'art. 1, comma 1°, lett. i) della Legge Regionale 11.12.1991, n. 48, e successive modifiche, è espresso il seguente parere di regolarità tecnica: **Favorevole**

Sant'Angelo di Brolo, li **20/02/2026**



Tindaro
Pino
Scaffidi
20.02.2026
12:54:14
GMT+01:00

**Il Responsabile dell' Area
Urbanistica e Infrastrutture**
(Ing. Tindaro Pino SCAFFIDI)

Firma apposta in forma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii.

La stampa del presente documento, costituisce copia analogica del documento informatico predisposto e conservato presso l'Amministrazione, in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. .



COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

PROVINCIA DI MESSINA

C.A.P. 98060

C.F. 00108980830

PARERE REGOLARITA' CONTABILE

OGGETTO:	MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ DA PARTE DEI SOGGETTI CON DISABILITÀ ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ASILO NIDO. CUP : E83B18000350002 ATTO INTEGRATIVO ALLA DELIBERA DI G.M. Nr. 175 DEL 20/09/2024 di PRESA ATTO E APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA.
-----------------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMIA BILANCIO E TRIBUTI

In ordine alla proposta di deliberazione in oggetto Nr. **06/2026** del **20/02/2026** predisposta da Area Urbanistica e Infrastrutture, ai sensi dell'art. 53 della Legge 8.6.1990, n. 142, recepito dall'art. 1, comma 1°, lett. i) della Legge Regionale 11.12.1991, n. 48, e successive modifiche, è espresso il seguente parere di regolarità contabile : **Favorevole**.

Inoltre, a norma dell'art. 55 della Legge 08.06.1990, n. 142 recepito dall'art.1, comma 1°, lett. i) della Legge Regionale 11.12.1991, n. 48, e successive modificazioni, nonchè l'art. 153, comma 5 D. Lgs. 267/2000, attesta la non necessaria copertura finanziaria.

Sant'Angelo di Brolo, li **20/02/2026**

AMALIA
AMAINA
20/02/2026
10:21:08
GMT+00:00
Il Responsabile dell' Area
ECONOMIA BILANCIO e TRIBUTI
(D.ssa Amalia AMAINA)

Firma apposta in forma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii.

La stampa del presente documento, costituisce copia analogica del documento informatico predisposto e conservato presso l'Amministrazione, in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. .

VISTI i superiori pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.53 della Legge 08.06.1990, n.142 recepito dall'art.1, comma 1°, lettera i) della L.R. 11.12.1991, n.48 e successive modificazioni, come risulta dagli atti allegati;

RITENUTA detta proposta meritevole di approvazione;

VISTA la Legge 08.06.1990, n. 142 così come recepita con Legge Regionale 11.12.1991, n.48 e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la Circolare n. 02 dell'11.04.1992 dell'Assessorato Regionale degli Enti Locali;

VISTO l'O. A. EE. LL. vigente in Sicilia;

Ad unanimità di voti espressi mediante scrutinio palese e per appello nominale;

DELIBERA

Di approvare integralmente l'acclusa proposta di deliberazione avente ad oggetto:

MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ DA PARTE DEI SOGGETTI CON DISABILITÀ ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ASILO NIDO - CUP : E83B18000350002

ATTO INTEGRATIVO ALLA DELIBERA DI G.M. Nr. 175 DEL 20/09/2024 di PRESA ATTO E APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA.

Di dare atto che la sottoscrizione della presente deliberazione e degli atti allegati è resa mediante firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. (C.A.D.);

LA GIUNTA MUNICIPALE

Con successiva votazione unanime espressa mediante scrutinio palese e per appello nominale;

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente esecutivo il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/91 e ss.mm.ii., stante l'urgenza di provvedere in merito.

Il Presidente alle ore 13:49 dichiara chiusa la seduta

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive per conferma

IL PRESIDENTE

Dr. Francesco Paolo Cortolillo

L'ASSESSORE ANZIANO

Salvatore Giuseppe Palmeri

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Giuseppina Maria Cammareri

Firme apposte in forma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii.

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

La stampa del presente documento, costituisce copia analogica del documento informatico predisposto e conservato presso l'Amministrazione, in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.

Il presente atto, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicato mediante affissione all'albo pretorio on line del Comune dal _____ per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 32 comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69).

Sant'Angelo di Brolo, li _____

Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo Comunale,

C E R T I F I C A

Che la presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune dal _____ al _____ N. _____ e che contro di essa non sono stati prodotti a questo Ufficio rilievi o contestazioni.

Sant'Angelo di Brolo, li _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

Che la presente deliberazione

X E' esecutiva dal 20/02/2026 perché dichiarata immediatamente esecutiva dalla Giunta Comunale (L.R.44/91)

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____

☐ decorsi 10 giorni dalla Pubblicazione all'Albo Pretorio (Circolare Assessorato degli Enti Locali del 24/03/2003 - Art. 12 L.R. 03/12/1991, n. 44).

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Giuseppina Maria Cammareri