



COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

Città Metropolitana di Messina

AREA MANUTENZIONI E PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n. 120 del 12/11/2025

R.G. n. 833 del 12/11/2025

Oggetto: “O.C.D.P.C. n. 293 del 26/10/2015 – Attuazione dell’articolo 11 del Decreto Legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77 – Contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico per l’edilizia pubblica art. 2 lettera “b” - “Lavori di miglioramento sismico della Scuola Primaria di via San Francesco d’Assisi”.- CUP: E86F17000020001 - CIG: 8599065CE9.- Liquidazione Terzo e Quarto Stato Avanzamento Lavori ditta “Edilizia 2G s.r.l. Unipersonale” e liquidazione alla ditta Subappaltatrice Costantino Maurizio per procedura di cui all’art. 105, comma 13, del D.lgs 50/2016

Il Responsabile del Procedimento SCAFFIDI TINDARO PINO sottopone al Dirigente la seguente proposta di determinazione, attestando di non trovarsi in situazioni, nemmeno potenziali, di conflitto di interessi né in condizioni e/o rapporti che implicano l’obbligo di astensione ai sensi del DPR n. 62/2013 e del codice di comportamento interno.

Attesta, altresì, che l’attività istruttoria compiuta in relazione al presente procedimento è completa nonché conforme a legge, statuto e regolamento.

PREMESSO:

che con O.C.D.P.C. del 26 Ottobre 2015 n.293, avente per oggetto: “Attuazione dell’art 11 del D.L. 28/04/2009, n.39, convertito con modificazioni dalla legge 24/06/2010, n. 77”, sono stati disciplinati i contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico, previsti dall’articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, relativamente all’annualità 2014;

che l’art. 2 della citata O.C.D.P.C. statuisce che:

1. La somma disponibile per l’anno 2014 è utilizzata per finanziare le seguenti azioni nei limiti d’importo previsti dall’articolo 16:

b) interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e degli edifici e delle opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un collasso, di cui all’articolo 2, comma 3, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 ed alle Delibere regionali in materia, di proprietà pubblica. Gli edifici scolastici pubblici sono ammessi ai contributi fino ad un massimo del 40% della quota definita all’articolo 16, comma 1, lettera b), dedotto l’importo destinato dalle regioni agli interventi sugli edifici privati con le modalità di cui al comma 5 del presente articolo, con priorità per quegli edifici che nei piani di emergenza di

protezione civile ospitano funzioni strategiche. E', altresì, consentita la delocalizzazione degli edifici oggetto di demolizione e ricostruzione, nei casi in cui sia garantito, ad invarianza di spesa, un maggiore livello di sicurezza sismica, con contestuale divieto di ricostruzione nel sito originario e un miglioramento di efficienza del sistema di gestione dell'emergenza, eventualmente valutato attraverso l'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza di cui all'articolo 18. Nei casi di edifici di interesse storico, vincolati ai sensi del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 s.m.i., è ammessa la delocalizzazione senza la demolizione dell'edificio esistente, purchè nell'edificio interessato non siano più ospitate funzioni strategiche e rilevanti, come definito dall'articolo 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 ed alle Delibere regionali in materia, di proprietà pubblica. La ricostruzione può essere attuata attraverso appalto pubblico ovvero mediante contratto di acquisto di cosa futura, ai sensi dell'articolo 1472 c.c., o il contratto di disponibilità di cui all'articolo 160-ter del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica relative alla scelta del contraente;

che questo Ente, in ossequio alle disposizioni normative in premessa richiamate, con nota prot. 493 del 13/01/2017, ha richiesto apposito finanziamento per l'intervento denominato **“Lavori di miglioramento sismico della Scuola Primaria di via San Francesco d'Assisi”**;

DATO ATTO che con D.D.G. n. 918 del 15/11/2017 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale di Protezione Civile ha stabilito: *“sono rese pubbliche le graduatorie ex art. 14, comma 6 dell'O.C.D.P.C. n.293/2015, come da allegati al presente decreto e relative all'edilizia strategica, all'edilizia scolastica e all'edilizia privata”*;

RILEVATO che l'intervento *de quo* risulta utilmente inserito nella graduatoria regionale al n.4 per un importo di Euro 1.054.245,00;

DATO ATTO che con determina n. 849 del 20/12/2017 ad oggetto: *“Prevenzione del Rischio Sismico in Sicilia - adozione del programma di interventi ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) e c) dell'O.C.D.P.C. 26 ottobre 2015, n. 293. Annualità 2014 - Modalità e tempi di attuazione”*, il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale di Protezione Civile, ha stabilito, tra l'altro:

ART. 7 - Gli interventi ex art. 2, comma 1, lett. b) dell'OCDPC n. 293/2015 (edilizia pubblica strategica), da realizzare con i fondi statali di cui all'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n.39 convertito con modifiche dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, per l'annualità 2014, sono elencati nell'allegato B) "Graduatoria regionale ai sensi dell'OCDPC n. 293/2015, art.2, comma 1, lettera b)" recante tutti gli interventi relativi alle richieste pervenute in relazione all'edilizia pubblica e strategica;

Art. 7 – Sulla base delle risorse assegnate agli interventi ex art.2 , comma 1, lettera b) della OCDPC n. 293/2015 [edilizia scolastica], da realizzare con i fondi statali di cui all'art. 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito con modificazione dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, per l'annualità 2014, elencati nell'allegato B), sono finanziati i primi 6 interventi utilmente collocati nella" Graduatoria Regionale ai sensi dell'OCDPC n. 293/2015, art.2, comma 1,, lettera b) per l'importo complessivo di € 5.290.630,00 così ripartiti territorialmente:

PROVINCIA	N. INTERVENTI	IMPORTO
Catania	1	€ 991.050,00
Enna	1	€ 1.526.005,00
Messina	4	€ 2.773.575,00

La parte residuale di € 290.139,98 pari alla differenza tra le somme disponibili (€ 5.580.769,98) e quelle finanziabili [€ 5.290.630,00] sarà utilizzata, a seguito di rinunce e/o economie e del mantenimento della predetta somma da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, per finanziare gli interventi che seguono in graduatoria per la procedura dello scorrimento dell'allegato b), sino alla concorrenza di € 5.580.769,98;

Art. 10 - Dalla data di pubblicazione della presente determina nel sito del DRPC Sicilia, gli Enti beneficiari dei contributi per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera b) (edilizia pubblica strategica e scolastica) utilmente collocati in graduatoria dovranno:

- *comunicare al DRPC Sicilia, entro due mesi, l'avvenuto affidamento dell'incarico di progettazione per ogni singolo intervento;*
- *far pervenire al DRPC Sicilia, entro quattro mesi, i progetti esecutivi muniti di tutti i necessari pareri, visti, nulla-osta e autorizzazioni, debitamente approvati dal RUP, nonché i relativi atti tecnico-amministrativi;*
- *provvedere, entro sei mesi, all'aggiudicazione della gara di affidamento dei lavori;*
- *garantire, entro ventiquattro mesi, la conclusione dei lavori per ogni intervento;*
- *trasmettere al DRPC Sicilia, entro i trenta giorni successivi alla conclusione dei lavori, apposita relazione tecnica che dovrà attestare la spesa effettivamente sostenuta, gli effettivi dati dimensionali dell'intervento, il grado di sicurezza iniziale e il grado di sicurezza raggiunto a seguito dell'intervento medesimo;*

RILEVATO che il Dipartimento della Protezione Civile – Servizio Sicilia Nord – Orientale con nota prot. n. 3118S11/DRPC/Sicilia del 22/01/2018, ha comunicato che l'intervento **“Lavori di miglioramento sismico della**

Scuola Primaria di via San Francesco d'Assisi” è stato ammesso a contributo per l'importo di Euro 1.054.245,00 ed ha invitato questo Comune a predisporre il progetto e munirsi delle necessarie autorizzazioni, secondo le modalità e la tempistica previste dalla Determina n.849 del 20 dicembre 2017 del Dirigente del DRPC, pubblicata sul sito ufficiale del Dipartimento;

DATO ATTO che questo Ente con delibera di G.M. n. 38 del 28/02/2018 ha stabilito, tra l'altro di:

DI ASSEGNARE al responsabile dell'Area Manutenzione e Protezione Civile il seguente atto di indirizzo: “*adottare tutti gli adempimenti necessari per la redazione del progetto “esecutivo” dei Lavori di miglioramento sismico della Scuola Primaria di via San Francesco d'Assisi, ivi compreso gli affidamenti a soggetti esterni per i servizi necessari per tale attività (studio geologico, indagini geognostiche e strutturali, progettazione strutture etc.)*”;

DI DEMANDARE al Responsabile dell'Area Manutenzioni e Protezione Civile tutti gli adempimenti derivanti dal presente atto.

DATO ATTO, altresì:

che con determina n. 20 del 06/03/2018 del Responsabile dell'Area Manutenzioni e Protezione Civile, il Geom. Tindaro Pino Scaffidi – tecnico del comune è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento con le funzioni ed i compiti stabiliti dall'art. 31, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, l'Ing. Francesco Corica – tecnico del comune – progettista ed il Geom. Carmelo Ceraolo – tecnico del comune - responsabile per gli eventuali adempimenti per la Sicurezza in fase di progettazione;

che con determina n. 98 del 16/07/2018 del Responsabile dell'Area Manutenzioni e Protezione Civile, l'Ing. Francesco Saporito è stato nominato progettista strutturale;

ATTESO che in ossequio alle direttive impartite dall'Amministrazione, i tecnici comunali all'uopo incaricati, Ing. Francesco Corica – progettista, Geom. Carmelo Ceraolo - responsabile per la sicurezza in fase di progettazione e l'Ing. Francesco Saporito – progettista strutturale, hanno redatto in data maggio 2019 il Progetto Esecutivo dei lavori di che trattasi, dell'importo complessivo di Euro 1.054.245,00;

ACCERTATO:

che è stata effettuata in data 30/08/2019 dal tecnico verificatore, Geom. Tindaro Pino Scaffidi, tecnico del comune, la verifica del progetto *esecutivo* contenente la lista di controllo, ai sensi dell'Art. 26 – *in rubrica - Verifica preventiva della progettazione* – del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, “*Codice dei contratti Pubblici*”;

che a seguito della predetta verifica si è proceduto in data 30/08/2019 alla stesura del rapporto conclusivo a cura del tecnico verificatore ed in pari data, alla *validazione* del progetto *esecutivo* con esito positivo ai sensi dell'art. 26 comma 8 del “*Codice dei Contratti Pubblici*” a cura del Responsabile Unico del Procedimento;

che il progetto è munito del parere tecnico n. 5, del 07/10/2019, reso ai sensi dell'art. 5, comma 3, della L.R. 12/2011;

che per la realizzazione dell'opera, non si rende necessaria alcuna variante degli strumenti pianificatori e/o urbanistici;

che non sono previsti maggiori costi di gestione relativi alla realizzazione dell'opera;

RILEVATO che l'importo del progetto dei lavori di che trattasi è pari ad Euro 1.054.245,00 ed è quindi contenuto entro il limite previsto nelle *graduatorie ex art. 14, comma 6 dell'O.C.D.P.C. n.293/2015* allegate al D.D.G. n. 918 del 15/11/2017 il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale di Protezione Civile;

DATO ATTO che questo Ente con delibera di G.M. 177 del 10/10/2019, ha stabilito di:
DI APPROVARE il progetto “*esecutivo*” redatto in data maggio 2019, dai professionisti all'uopo incaricati, relativo all'intervento *Lavori di miglioramento sismico della Scuola Primaria di via San Francesco d'Assisi*” - CUP:E86F17000020001, per l'importo complessivo di Euro 1.054.245,00, così distinto:

QUADRO ECONOMICO				
A		Lavori		
	1	Per lavori al lordo		€ 765.350,50
		di cui:		
	2	Per oneri della sicurezza	€ 66.974,50	
	3	Lavori soggetti ribasso	€ 698.376,00	
B		Somme a disposizione dell'Amministrazione		
	1	Per IVA 10% su A.1	€ 76.535,05	
	2	Per competenze ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - Oneri inclusi: l'1,25% su A.1	€ 9.566,88	
	3	Per oneri di conferimento in discarica	€ 17.000,00	
	3	Per prestazione Consulenza strutturale	€ 9.673,81	
	4	Per prestazione Direzione Lavori, Misura e Contabilità, Coordinatore Sicurezza nella fase di esecuzione.	€ 62.223,54	
	5	Per prestazione collaudo statico	€ 12.953,67	

6	Contr. Integr. sulle compet. prof.: 4%	€ 3.394,04	
7	IVA su comp. prof. e contr. int.: 22%	€ 19.413,91	
8	Per prestazione geologica nella fase di progettazione	€ 4.165,57	
9	Contr. Integr. sulle compet. geologo: 2%	€ 83,31	
10	IVA su comp. geol. e contr. int.: 22%	€ 934,75	
11	Per indagini geofisiche	€ 7.718,89	
12	IVA su indagini: 22%	€ 1.698,16	
13	Contributo acquisizioni pareri e ANAC	€ 1.500,00	
14	Per prove sui materiali	€ 3.000,00	
15	Per piano di monitoraggio post operam	€ 3.000,00	
16	Per prove di laboratorio	€ 3.000,00	
17	Per pubblicazione bando ed esito di gara	€ 4.000,00	
18	Per contributo C.U.C. (1,50%)	€ 11.480,26	
19	Per imprevisti	€ 37.552,66	
	SOMMANO	€ 288.894,50	€ 288.894,50
	IMPORTO TOTALE PROGETTO		€ 1.054.245,00

DI DEMANDARE al Responsabile dell'Area Manutenzioni e Protezione Civile tutti gli adempimenti derivanti dal presente atto.

RICHIAMATA la determina a contrarre n. 8 del 18/01/2021 con la quale si è stabilito di:

DI APPROVARE ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 10/1991, le motivazioni di fatto e di diritto esposte in premessa;

DI AVVIARE ED INDIRE la gara per l'appalto dei **"Lavori di miglioramento sismico della Scuola Primaria di via San Francesco d'Assisi"** -CUP: E86F17000020001", aggiudicando la Procedura aperta con il criterio del Minore Prezzo ai sensi del combinato disposto dell'art. 36, comma 9-bis e art. 95 del predetto "Codice dei Contratti Pubblici" e con l'esame delle offerte prima della verifica dell'idoneità degli offerenti, «inversione procedimentale», secondo quanto indicato negli Atti di Gara;

VISTA la determina del Responsabile dell'Area Manutenzioni e Protezione Civile n. 85 del 20/07/2021 con la si è stabilito:

DI APPROVARE, ai sensi del combinato disposto dell'art. 32, comma 5 e art. 33 comma 1 del "Codice dei Contratti Pubblici", la proposta di aggiudicazione dell'appalto dei **"Lavori di miglioramento sismico della Scuola Primaria di via San Francesco d'Assisi"** - CUP: E86F17000020001 - CIG: 8599065CE9, all'operatore economico EDILIZIA 2G SRL UNIPERSONALE, con sede in Modica (RG) alla Via Mercè n.--, P.IVA/C.F.: 01406850881, che ha offerto un ribasso percentuale di 26,861% sull'importo posto a base di gara;

DI DARE ATTO che è possibile disporre l'aggiudicazione efficace dell'appalto dei lavori de quo, essendo stata effettuata la verifica dei prescritti requisiti, e che la stessa ha avuto riscontro positivo, come si evince dalla documentazione in atti;

DI DISPORRE ai sensi dell'art. 32, comma 5, del "Codice dei Contratti Pubblici" di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l'aggiudicazione efficace dell'appalto dei **"Lavori di miglioramento sismico della Scuola Primaria di via San Francesco d'Assisi"** - CUP: E86F17000020001 - CIG: 8599065CE9, all'operatore economico EDILIZIA 2G SRL UNIPERSONALE, con sede in Modica (RG) alla Via Mercè n.--, P.IVA/C.F.: 01406850881, che ha offerto un ribasso percentuale di 26,861% sull'importo posto a base di gara. Pertanto, l'appalto è aggiudicato per un importo di Euro 577.759,72 al netto dell'I.V.A., di cui Euro 510.785,22 per lavori al netto del ribasso d'asta ed Euro 66.974,50 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

DI DICHIARARE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 7 del "Codice dei Contratti Pubblici" di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l'efficacia dell'aggiudicazione dell'appalto dei **"Lavori di miglioramento sismico della Scuola Primaria di via San Francesco d'Assisi"** - CUP: E86F17000020001 - CIG: 8599065CE9, all'operatore economico EDILIZIA 2G SRL UNIPERSONALE, con sede in Modica (RG) alla Via Mercè n.--, P.IVA/C.F.: 01406850881 – che ha offerto il ribasso del 26,861%;

VISTO il Contratto di Appalto Repertorio 135 dell'11/11/2021, tra il Comune di Sant'Angelo di Brolo e l'operatore economico **"Edilizia 2G s.r.l. Unipersonale"**, con sede in Modica (RG), Via Mercè Nr.48, Partita IVA 01406850881 e Codice Fiscale 01406850881, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Ragusa con il numero REA RG – 116938;

ATTESO che il Dipartimento di Protezione Civile Regionale, con nota prot. 0003136 del 25/01/2024, ha autorizzato *per tutto quanto in premessa, l'utilizzo delle economie derivanti dal ribasso d'asta pari a Euro 236.723,93 e delle ulteriori economie rinvenibili tra le somme a disposizione dell'Amministrazione e comunque nel limite del contributo concesso con decreto 23 dicembre 2019, n.1434 del Dirigente generale Sicilia per le finalità rappresentante dalla stazione appaltante;*

VISTA la Perizia di Variante e Suppletiva redatta dal D.L. dell'importo complessivo di Euro 1.054.245,00;

DATO ATTO che questo Ente con delibera di G.M. 78 del 10/05/2024, ha stabilito di:

DI APPROVARE la Perizia di Variante e Suppletiva redatta dall'ufficio di D.L. dell'importo complessivo di Euro 1.054.245,00, così distinto:

A) LAVORI				
		Progetto esecutivo	Quadro post gara	Perizia var.e suppletiva
A1)	Importo lavori	€ 765.350,50	€ 765.350,50	€ 1.027.454,38
A2)	Oneri per la sicurezza diretti ed indiretti non soggetti a ribasso	€ 66.974,50	€ 66.974,50	€ 79.122,98
	Lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 698.376,00	€ 698.376,00	€ 948.331,40
	Ribasso d'asta 26,861%		€ 187.590,78	€ 254.731,30
A3)			€ 510.785,22	€ 693.600,10
	Oneri per la sicurezza diretti ed indiretti non soggetti a ribasso		€ 66.974,50	€ 79.122,98
A4)	Importo complessivo dei lavori al netto		€ 577.759,72	€ 772.723,08
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
b1)	per Iva 10% su a4	€ 76.535,05	€ 57.775,97	€ 77.272,31
b2)	Per competenze ex art.113 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. oneri inclusi	€ 9.566,88	€ 9.566,88	€ 18.494,18
b3)	Per oneri di scarica	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 24.804,87
b4)	Per prestazione consulenza strutturale	€ 9.673,81	€ 9.673,81	€ 9.673,81
b5)	Per prestazione DL, Misura e contabilità, CSE	€ 62.223,54	€ 47.499,89	€ 62.094,99
b6)	Per prestazione Collaudo statico	€ 12.953,67	€ 9.737,97	€ 9.737,97
b7)	Contributo integrativo su competenze professionali 4%	€ 3.394,04	€ 2.676,47	€ 3.260,27
b8)	Iva su competenze professionali e contributo integrativo 4%	€ 19.413,91	€ 15.309,39	€ 2.845,50
b9)	Per prestazione geologica nella fase di progettazione	€ 4.165,57	€ 4.165,57	€ 4.165,57
b10)	Contributo integrativo su competenze geologo 2%	€ 83,31	€ 83,31	€ 83,31
b11)	Iva su competenze geologo e contributo integrativo 2%	€ 934,75	€ 934,75	€ 934,75
b12)	Per indagini geofisiche	€ 7.718,89	€ 7.718,89	€ 7.718,89
b13)	Iva su indagini 22%	€ 1.698,16	€ 1.698,16	€ 1.698,16
b14)	Contributo ANAC - ASP - Etc.	€ 1.500,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
b15)	Per prove sui materiali	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 1.500,00
b16)	Per piano di monitoraggio post operam	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
b17)	Per prove di laboratorio	€ 3.000,00	€ 1.500,00	€ 1.800,00
b18)	Per pubblicazione bando ed esito gara	€ 4.000,00		€ 1.115,36
b19)	Per contributo C.U.C. e pubblicazione bando di gara ed avvisi	€ 11.480,26	€ 9.867,64	€ 9.867,64
b20)	Per imprevisti	€ 37.552,66	€ 37.552,66	
b21)	Per oneri di cui all'Art. 26 del Decreto 50/2022 - Sal 1 Bis compreso Iva			€ 40.454,35
	Totale somme a disposizione	€ 288.894,50	€ 239.761,36	€ 281.521,93
C) ECONOMIE				
c1)	Totale Economie LAVORI, COMPETENZE TECNICHE CNPAIA ED IVA		€ 236.723,93	€ 0,00
	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€ 1.054.245,00	€ 1.054.245,00	€ 1.054.245,00

RICHIAMATA la determina del Responsabile dell'Area Manutenzione e Protezione Civile n. 42 del 31/05/2022 con la quale si è stabilito:

DI AUTORIZZARE, per le ragioni esposte in premessa, l'impresa **"EDILIZIA 2G SRL UNIPERSONALE"**, con sede in Modica (RG) alla Via Mercè n.--, P.IVA/C.F.: 01406850881, appaltatrice dei lavori "Lavori di miglioramento sismico della Scuola Primaria di via San Francesco d'Assisi" - CUP: E86F17000020001 - CIG: 8599065CE9, a subappaltare le opere rientranti nella categoria prevalente OGI, meglio specificati nel contratto di subappalto, connessi alla realizzazione dei lavori oggettivati, nei limiti di legge e comunque sino all'importo massimo indicato nel contratto e specificatamente di Euro 99.106,57 comprensivi dei costi della sicurezza pari ad € 35.358,47, al lordo del ribasso d'asta, all'impresa **"Costantino Maurizio"** con sede a Sant'Angelo di Brolo, C.da San Silvestro, n.80, partita i.v.a. 02071930834 e Codice Fiscale CST MRZ 67B01 I283C, iscritta alla Camera di Commercio di Messina con il numero REA: ME-171227;

DI PRECISARE comunque, che dovranno essere rispettate tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia, in particolar modo quelle previste dall'art. 105 – in rubrica – Subappalto del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Codice dei contratti Pubblici", nonché tutte le disposizioni previste dalle condizioni d'appalto;

RICHIAMATA la determina del Responsabile dell'Area Manutenzione e Protezione Civile n. 17 del 27/02/2023 con la quale si è stabilito:

DI AUTORIZZARE, per le ragioni esposte in premessa, l'impresa **"EDILIZIA 2G SRL UNIPERSONALE"**, con sede in Modica (RG) alla Via Mercè n.--, P.IVA/C.F.: 01406850881, appaltatrice dei lavori "Lavori di miglioramento sismico della Scuola Primaria di via San Francesco d'Assisi" - CUP: E86F17000020001 - CIG: 8599065CE9, a subappaltare le opere rientranti nella categoria prevalente OGI, meglio specificati nel contratto di subappalto, connessi alla realizzazione dei lavori oggettivati, nei limiti di legge e comunque sino all'importo massimo complessivo indicato nel contratto e specificatamente di Euro 306.140,20, comprensivi dell'importo di Euro 99.106,57 autorizzato con det. 42/2022, al lordo del ribasso d'asta, all'impresa **"Costantino Maurizio"** con sede a Sant'Angelo di Brolo, C.da San Silvestro, n.80, partita i.v.a. 02071930834 e Codice Fiscale CST MRZ 67B01 I283C, iscritta alla Camera di Commercio di Messina con il numero REA: ME-171227;

DI PRECISARE comunque, che dovranno essere rispettate tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia, in particolar modo quelle previste dall'art. 105 – in rubrica – Subappalto del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Codice dei contratti Pubblici", nonché tutte le disposizioni previste dalle condizioni d'appalto;

RILEVATO:

che la Direzione Lavori ha redatto il Terzo Stato Avanzamento lavori a tutto il 28/10/2024;

che la Direzione Lavori ha redatto il Quarto Stato Avanzamento lavori a tutto il 14/01/2025;

che il R.U.P. ha emesso il Certificato di pagamento n. 3 dell'importo netto di Euro 167.615,97, oltre ad euro 16.761,60 per i.v.a. al 10%;

che il R.U.P. ha emesso il Certificato di pagamento n. 4 dell'importo netto di Euro 176.954,07, oltre ad euro 17.695,41 per i.v.a. al 10%;

VISTO il certificato di pagamento n. 3;

VISTO il certificato di pagamento n. 4;

VISTA la fattura n. 7_PA del 13/05/2025 prodotta dalla ditta **"Edilizia 2G s.r.l. Unipersonale"**, con sede in Modica (RG), Via Mercè Nr.48, Partita IVA 01406850881 e Codice Fiscale 01406850881, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Ragusa con il numero REA RG – 116938, dell'importo complessivo di € 184.377,57;

VISTA la fattura n. 9_PA del 13/05/2025 prodotta dalla ditta **"Edilizia 2G s.r.l. Unipersonale"**, con sede in Modica (RG), Via Mercè Nr.48, Partita IVA 01406850881 e Codice Fiscale 01406850881, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Ragusa con il numero REA RG – 116938, dell'importo complessivo di € 194.649,48;

RICHIAMATO l'art. 9 – in rubrica – modalità di pagamento del Contratto di appalto, il quale dispone:

L'appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in seguito alla redazione di stati di avanzamento dei lavori da parte della Direzione Lavori, vistati dal Responsabile del procedimento, che saranno emessi ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di legge, raggiunga la cifra di Euro 60.000,00 (sessantamila/00); contestualmente saranno pagati anche gli importi per gli oneri relativi all'attuazione dei piani della sicurezza attinenti ai lavori dello stato d'avanzamento e che non sono soggetti a ribasso d'asta. Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo d'appalto è fissato in massimo 45 giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori. Il termine per disporre i pagamenti degli importi dovuti in base al certificato è fissato in massimo 30 giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento.....

VISTE le modalità di pagamento indicate nel Contratto di Appalto ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136;

RICHIAMATA integralmente la determina del Responsabile E.Q. dell'Area Manutenzione e Protezione Civile n. 86 del 06/08/2025, Reg. Gen. N. 561 del 08/08/2025 con la quale si è stabilito di:

LIQUIDARE e PAGARE alla ditta **“Edilizia 2G s.r.l. Unipersonale”**, con sede in Modica (RG), Via Mercè Nr.48, Partita IVA 01406850881 e Codice Fiscale 01406850881, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Ragusa con il numero REA RG – 116938, aggiudicataria dei **“Lavori di miglioramento sismico della Scuola Primaria di via San Francesco d’Assisi”** - CUP: E86F17000020001 - CIG: 8599065CE9, il Terzo e Quarto Stato Avanzamento Lavori, dell’importo di Euro 344.570,04 (quale importo delle fatture in premessa evidenziata al netto dell’IVA);

LIQUIDARE e PAGARE all’Erario la somma di Euro 34.457,01 (quale imposta sul valore aggiunto relativa al servizio di che trattasi), secondo le modalità stabilite dalla normativa in materia ed in particolare dalla Circolare N.1/E del 09/02/2015 dell’Agenzia delle Entrate e dalla risoluzione n.15/E del 12/02/2015 dell’Agenzia delle Entrate e successive modifiche ed integrazioni;

DI TRASMETTERE copia della presente al Dipartimento Regionale Protezione Civile per il relativo accredito;

DI DARE ATTO che si provvederà al pagamento alla ditta **“Edilizia 2G s.r.l. Unipersonale”**, previa definizione della procedura di cui all’art. 105, comma 13, del D.Lgs 50/2016 richiesta dalla ditta Costantino Maurizio - impresa sub-appaltatrice;

RILEVATO:

che la ditta Costantino Maurizio, con nota acclarata al protocollo al n. 2134 del 19/02/2025 ha comunicato: *“Facendo seguito, e ad integrazione, della comunicazione pari oggetto del 12.2.2025, si rappresenta, per le medesime finalità di cui all’art. 105 comma 13 D.Lgs 50/2016, che ad oggi la società appaltatrice Edilizia 2G srl, nonostante sia decorso il termine di 15 gg. contrattualmente previsto, non ha provveduto al pagamento della fattura n.3 del 24.1.2025 (che si allega) emessa a saldo dei lavori in oggetto per la parte eseguita da questa Ditta.*

In merito la Edilizia 2G, con nota del 5.2.2025, ha chiesto chiarimenti che sono stati forniti mediante trasmissione di dettagliata contabilità”.

che l’ufficio del R.U.P. con PEC del 12/05/2025 ha chiesto al D.L.:

Per quanto sopra invita l’ufficio di D.L. a verificare se la fattura de quo è coerente con la contabilità dei lavori effettuata dall’ufficio di D.L. relativamente alle lavorazioni effettuate dalla ditta Costantino Maurizio.

Invita la ditta appaltatrice a comunicare le motivazioni del mancato pagamento di quanto richiesto dalla ditta Costantino Maurizio (Subappaltatore) con la nota prot. 2134 del 19/02/2025 che ad ogni buon fine si allega alla presente, al fine di consentire allo scrivente ufficio di valutare se ricorrono i presupposti di cui alla Lett. b) dell’Art. 105 del Decreto Legislativo 50/2016.

che l’ufficio del D.L. con pec del 31/03/2025 ha trasmesso la contabilità dei lavori eseguiti dal subappaltatore;

che la ditta “Costantino Maurizio”, con pec del 09/05/2025 ha comunicato:

Con riferimento alla nota d’Ufficio prot. 4990 del 17/04/2025 della contabilità dei lavori eseguiti nel periodo di subappalto e dei conteggi di cui all’art. 26 del D.L. 50/2022 predisposti dal direttore dei lavori dichiaro che nulla ho da osservare;

che la ditta “Edilizia 2G s.r.l. Unipersonale”, con nota del 13/05/2025 ha comunicato:

.....
Concludendo, la scrivente rispetto ai conteggi predisposti dal D.L. nulla osserva con riferimento ai lavori eseguiti dalla subappaltatrice al 23/09/2023, integrati, altresì, con le detrazioni per le somme già versate e le spese sostenute dall’appaltatrice, come sopra dettagliatamente calcolate e giustificate; mentre, invece, si contestano e si rigettano integralmente i conteggi relativi al “caro materiale”, essenzialmente riguardo al presupposto/pretesa, in quanto non esistente e quindi non dovuto, non appearing, pertanto, necessario entrare nel merito dei conteggi che, senza recesso, comunque si ritengono errati a seguito dei conteggi su elaborati dalla sottoscritta.

La scrivente tiene a precisare che sulla scorta dei SAL 1 e SAL 2, relativi al periodo in cui la ditta Costantino ha prestato l’attività in cantiere, appariva che le somme versate dalla sottoscritta avessero soddisfatto pienamente l’attività svolta.

*Tuttavia, alla luce degli allineamenti contabili riportati nel SAL 4 (ultima contabilità), si prende atto sia del computo metrico redatto dal Direttore dei Lavori il 19/03/2025, su incarico del RUP per dirimere la questione, che dell’accettazione della ditta Costantino comunicata al RUP con pec del 07/05/2025 e con l’attestazione datata 08/05/2025, per riconoscere a quest’ultima la somma residua maturata **a saldo** per i lavori eseguiti in subappalto al 23/09/2023 nella misura di **€ 23.831,26**.*

Conseguentemente, la fattura n. 3 del 24/1/2025 dovrà essere stornata per la emissione della fattura contenente l’importo corretto, con conseguente dimostrazione del fatto che la scrivente non si è rivelata inadempiente e che la procedura in sostituzione ex art. 105 è stata impropriamente attivata dalla ditta Costantino e dovrà essere rigettata dalla S.A. sia per il saldo lavori che per il caro materiale.

che la ditta Costantino Maurizio, con pec del 25/07/2025 ha comunicato:

.....

Pertanto, si invita codesto R.U.P. a definire formalmente la procedura di cui all'art. 105, comma 13, del D.lgs 50/2016, che di fatto si è conclusa in tutte le sue fasi con l'acquisizione di tutti gli elementi valutativi necessari, tra cui la contabilità predisposta dal D.L. e trasmessa con la citata nota prot.4990 del 17.4.2025, le documentate controdeduzioni dello scrivente rappresentate anche tramite il proprio legale, e la sussistenza – per espressa dichiarazione della Edilizia 2G s.r.l. - del presupposto dell'“inadempimento da parte dell'appaltatore”, che ad oggi assume la natura di “grave inadempimento” per l'entità del danno e l'assoluta evidente infondatezza delle ragioni addotte.

che il R.U.P., al fine di definire il procedimento di cui all'art. 105, comma 13, del D.Lgs 50/2016, richiesto dalla ditta Costantino Maurizio - impresa sub-appaltatrice, ha invitato l'ufficio di D.L. a verificare quanto comunicato dalla ditta “Edilizia 2G s.r.l. Unipersonale” ed attestare la somma complessiva che occorre pagare alla ditta Costantino Maurizio – impresa sub-appaltatrice per i lavori eseguiti in forza dei contratti di subappalto;

VISTE le note di riscontro della ditta appaltatrice, della ditta sub-appaltatrice e del Direttore dei Lavori;

VISTO l'Art. 105 – in rubrica – Subappalto – del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici;

VISTO il Contratto di Subappalto tra l'impresa Edilizia 2G s.r.l. e la ditta Costantino Maurizio ed in particolare l'art. 10 – in rubrica – Pagamenti;

RICHIAMATA tutta la corrispondenza relativa al procedimento de quo;

RICHIAMATO il verbale del tavolo tecnico del 6 ottobre 2025 nel corso del quale si è stabilito:

Dopo ampia discussione le parti convengono quanto segue: il Signor Costantino Maurizio, nella qualità di subappaltatore, a tacitazione di ogni pretesa limitatamente ai lavori eseguiti come da contabilità del Direttore dei lavori del 28/08/2025 che si richiama e che viene allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale, accetta la somma di Euro 68.913,37 (Sessantottomilanovecentotredici/37), determinata come segue:

Contabilità dei lavori

Euro 254.412,53

A detrarre le seguenti somme:

1) Somme già liquidate

Euro 154.331,16

2) Nolo autogru

Euro 17.600,00

3) Somme per operaio Pintaudi Dario per le lavorazioni eseguite e contabilizzate al subappaltatore

Euro 23.568,00

RESTANO

Euro 58.913,37

A sommare Euro 10.000,00 per la voce demolizione vuoto per pieno del secondo piano come concordato tra le parti.

Euro 10.000,00

Totale da riconoscere alla ditta Costantino Maurizio per le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal D.L.

Euro 68.913,37

Il Signor Costantino Maurizio si impegna ad effettuare le relative note di credito relative alle fatture n. 2 del 24/01/2025 dell'importo di Euro 10.000,00 e la n. 3 del 24/01/2025 dell'importo di Euro 76.772,73 e quindi emettere la nuova fattura per l'importo a saldo come da accordo sopra richiamato e specificatamente Euro 68.913,37 (Sessantottomilanovecentotredici/37), oltre eventuali oneri fiscali.

Il Signor Giovanni AVOLA, n.q. di Direttore Tecnico e Legale Rappresentante dell'impresa “Edilizia 2G s.r.l. Unipersonale” – Impresa appaltatrice, si impegna a trasmettere copia delle note di credito e della fattura a saldo dell'impresa Costantino Maurizio, a seguito della recezione delle quali autorizza il R.U.P. a provvedere al pagamento della somma di Euro 68.913,37 (Sessantottomilanovecentotredici/37), oltre eventuali oneri fiscali, direttamente alla ditta Costantino Maurizio per le motivazioni sopra evidenziate.

VISTA la PEC del 15/10/2025 con la quale la ditta Costantino Maurizio ha trasmesso a questo Ente:

1) Nota di credito n. 20/E del 07/10/2025 dell'importo complessivo di Euro 86.772,73 alla ditta Edilizia 2G s.r.l. Unipersonale;

2) Fattura n. 21/E del 07/10/2025 dell'importo complessivo di Euro 68.913,37 alla ditta Edilizia 2G s.r.l. Unipersonale, “a saldo, per i lavori di miglioramento sismico della scuola primaria di via San Francesco d'assisi – codice cig:85990651CE9”;

RICHIAMATA la nota del Responsabile E.Q. dell'Area Manutenzione e Protezione Civile, prot. 13746 del 31/10/2025 con la quale è stato comunicato alla ditta “**Edilizia 2G s.r.l. Unipersonale**”, con sede in Modica (RG), Via Mercè Nr.48, Partita IVA 01406850881 e Codice Fiscale 01406850881, aggiudicataria dei lavori:

“ATTESO che a tutt'oggi la ditta Edilizia 2G s.r.l. Unipersonale non ha trasmesso la copia delle note di credito e della fattura a saldo della ditta Costantino Maurizio, per come da verbale sopra richiamato;

DATO ATTO che lo scrivente ufficio deve procedere alla liquidazione del terzo e quarto S.A.L. alla ditta appaltatrice e delle somme dovute dalla ditta subappaltatrice in forza del richiamato ex art. 105, comma 13, del D.Lgs 50/2016.

Con la presente invita la ditta Edilizia 2G s.r.l. Unipersonale a trasmettere e/o confermare, entro giorni cinque dalla ricezione della presenza, l'avvenuta ricezione della nota di credito n. 20/E del 07/10/2025 e della fattura n. 21/E del 07/10/2025 sopra richiamati, significando che trascorso tale termine, si procederà comunque al pagamento delle somme dovute in ragione di quanto concordato e sottoscritto con il verbale del 6 ottobre 2025 sopra richiamato;

RILEVATO che a tutt'oggi la ditta **"Edilizia 2G s.r.l. Unipersonale"**, non ha riscontrato quanto sopra richiesto;

VISTA la documentazione in atti e in particolare il D.U.R.C., prot. INAIL_51158022, scadenza validità 11/02/2026, dal quale la ditta **"Edilizia 2G s.r.l. Unipersonale"**, con sede in Modica (RG), Via Mercé Nr.48, Partita IVA 01406850881 e Codice Fiscale 01406850881, aggiudicataria dei lavori, risulta regolare con gli obblighi contributivi e previdenziali;

ACCERTATO che è stata effettuata la verifica Equitalia, *Identificativo Univoco Richiesta: 202500004717792*, ai sensi dell'Art.48 bis del D.P.R. n.602/73 a favore della ditta **"Edilizia 2G s.r.l. Unipersonale"**, con sede in Modica (RG), Via Mercé Nr.48, Partita IVA 01406850881 e Codice Fiscale 01406850881, dal quale risulta *"soggetto non inadempiente"*;

VISTO il D.U.R.C., prot. INPS_47050169, scadenza validità 03/12/2025, dal quale la ditta **"Costantino Maurizio"** con sede a Sant'Angelo di Brolo, C.da San Silvestro, n.80, partita i.v.a. 02071930834 e Codice Fiscale CST MRZ 67B01 I283C, aggiudicataria dei lavori, risulta regolare con gli obblighi contributivi e previdenziali;

ACCERTATO che è stata effettuata la verifica Equitalia, *Identificativo Univoco Richiesta: 202500004717997*, ai sensi dell'Art.48 bis del D.P.R. n.602/73 a favore della ditta **"Costantino Maurizio"** con sede a Sant'Angelo di Brolo, C.da San Silvestro, n.80, partita i.v.a. 02071930834 e Codice Fiscale CST MRZ 67B01 I283C, dal quale risulta *"soggetto non inadempiente"*;

RITENUTO di dover provvedere al pagamento del Terzo Stato Avanzamento Lavori alla ditta **"Edilizia 2G s.r.l. Unipersonale"**, con sede in Modica (RG), Via Mercé Nr.48, Partita IVA 01406850881 e Codice Fiscale 01406850881, dell'importo di Euro 167.615,97, oltre ad Euro 16.761,60 per i.v.a. al 10%;

RITENUTO, altresì, di dover provvedere al pagamento del Quarto Stato Avanzamento Lavori alla ditta **"Edilizia 2G s.r.l. Unipersonale"**, con sede in Modica (RG), Via Mercé Nr.48, Partita IVA 01406850881 e Codice Fiscale 01406850881, dell'importo di Euro 176.954,07, oltre ad Euro 17.695,41 per i.v.a. al 10%;

VALUTATO opportuno e necessario, per le motivazioni sopra enunciate corrispondere direttamente alla ditta Costantino Maurizio - impresa sub-appaltatrice – ai sensi e per gli effetti dell'art. 105, comma 13, del D.Lgs 50/2016 l'importo dovuto per le prestazioni dalla stessa eseguito e per come determinato con il verbale del tavolo tecnico del 6 ottobre 2025;

VISTA l'O.C.D.P.C. del 26 Ottobre 2015 n.293, avente per oggetto: *"Attuazione dell'art 11 del D.L. 28/04/2009, n.39, convertito con modificazioni dalla legge 24/06/2010, n. 77"*;

VISTO il D.D.G. n. 918 del 15/11/2017 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale di Protezione Civile;

VISTA la determina n. 849 del 20/12/2017 ad oggetto: *"Prevenzione del Rischio Sismico in Sicilia - adozione del programma di interventi ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) e c) dell'O.C.D.P.C. 26 ottobre 2015, n. 293. Annualità 2014 - Modalità e tempi di attuazione"*, il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale di Protezione Civile;

PROPONE

DI APPROVARE le motivazioni di fatto e di diritto esposte in premessa;

DI DARE ATTO che il presente Atto modifica ed integra la determina del Responsabile E.Q. n. 86 del 06/08/2025, Reg. Gen. N. 561 del 08/08/2025;

DI LIQUIDARE alla ditta **"Edilizia 2G s.r.l. Unipersonale"**, con sede in Modica (RG), Via Mercé Nr.48, Partita IVA 01406850881 e Codice Fiscale 01406850881, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Ragusa con il numero REA RG – 116938, aggiudicataria dei **"Lavori di miglioramento sismico della Scuola Primaria di via San Francesco d'Assisi"** - CUP: E86F17000020001 - CIG: 8599065CE9, il Terzo e Quarto Stato Avanzamento Lavori, dell'importo di Euro 344.570,04 (quale importo delle fatture in premessa evidenziate al netto dell'IVA);

DI PAGARE alla ditta **"Edilizia 2G s.r.l. Unipersonale"**, con sede in Modica (RG), Via Mercé Nr.48, Partita IVA 01406850881 e Codice Fiscale 01406850881, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Ragusa con il numero REA RG – 116938, aggiudicataria dei **"Lavori di miglioramento sismico della Scuola Primaria di via San Francesco d'Assisi"** - CUP: E86F17000020001 - CIG: 8599065CE9, il Terzo e Quarto Stato Avanzamento Lavori, dell'importo di Euro 275.656,67 (quale importo delle fatture in premessa evidenziate al netto dell'IVA e dell'importo di Euro 68.913,37 dovuto alla ditta Costantino Maurizio - impresa sub-appaltatrice ai sensi e per gli effetti dell'art. 105, comma 13, del D.Lgs 50/2016);

DI PAGARE alla ditta “**Costantino Maurizio**” con sede a Sant’Angelo di Brolo, C.da San Silvestro, n.80, partita i.v.a. 02071930834 e Codice Fiscale CST MRZ 67B01 I283C, iscritta alla Camera di Commercio di Messina con il numero REA: ME-171227, impresa subappaltatrice dei “**Lavori di miglioramento sismico della Scuola Primaria di via San Francesco d’Assisi**” - CUP: E86F17000020001 - CIG: 8599065CE9, la somma di Euro 68.913,37 ai sensi e per gli effetti dell’art. 105, comma 13, del D.Lgs 50/2016, per le prestazioni dalla stessa eseguito e per come determinato con il verbale del tavolo tecnico del 6 ottobre 2025 e fattura n. 21/E del 07/10/2025 alla ditta Edilizia 2G s.r.l. Unipersonale;

DI LIQUIDARE e PAGARE all’Erario la somma di Euro 34.457,01 (quale imposta sul valore aggiunto relativa al servizio di che trattasi), secondo le modalità stabilite dalla normativa in materia ed in particolare dalla Circolare N.1/E del 09/02/2015 dell’Agenzia delle Entrate e dalla risoluzione n.15/E del 12/02/2015 dell’Agenzia delle Entrate e successive modifiche ed integrazioni;

DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Tindaro Pino Scaffidi;

DI DARE ATTO, altresì, che nell’adozione del presente atto il sottoscritto:

- non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione;
- non è in conflitto d’interesse in relazione all’oggetto, con riferimento alla normativa vigente in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

DI DARE ATTO che alla relativa spesa si farà fronte con i fondi disponibili alla *Missione 04 – Programma 02 – titolo II - Macroaggregato 02 - Capitolo 4700, del bilancio pluriennale 2022/2024 residuo 2019, a valere sui fondi di cui al D.D.G. n. 918 del 15/11/2017 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale di Protezione Civile;*

DI DARE MANDATO al Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Tindaro Pino Scaffidi ed al REO, ciascuno per quanto di competenza, di provvedere a tutti gli atti consequenziali.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Tindaro Pino Scaffidi

CONSIDERATO che in ossequio alla vigente normativa, spettano, ai dirigenti tutti gli atti di natura gestionale;

RITENUTA la propria competenza ad adottare il presente provvedimento e di voler far proprio il contenuto formale e sostanziale della superiore proposta;

ACCERTATO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147bis, comma1, del Decreto Legislativo n°267/2000, con la firma del presente atto;

VERIFICATO che a proprio carico non sussistono situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del Provvedimento, ai sensi degli articoli 5 e 6 della Legge regionale n°7/2019 del 21/05/2019, attestando la regolarità del procedimento e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa;

PRESO ATTO della Determina Sindacale n° 23 del 01/10/2025 relativo all’attribuzione dell’incarico di Elevata Qualificazione dell’Area Manutenzione e Protezione Civile;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “*Codice dei contratti Pubblici*”, *aggiornato e coordinato con la legge 11 settembre 2020, n.120, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) e con il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, convertito con la Legge 29 luglio 2021, n. 108, pubblicato sulla G.U. n. 81 del 30 luglio 2021;*

VISTA la L.R. n. 8 del 17 maggio 2016, recante “*Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 per effetto dell’entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*”;

VISTA la L.R. 12 ottobre 2023, n. 12, recante “*Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni varie*”, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 44 del 20/10/2023 – S.O.;

VISTO l’Ordinamento Amministrativo per gli Enti Locali vigente in Sicilia;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*”;

VISTA la legge n. 142/1990, così come recepita nella Regione Sicilia dalla L.R. 11/12/1991, n. 48 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto comunale.

D E T E R M I N A

DI APPROVARE ED ADOTTARE la superiore proposta, a firma del Responsabile Unico del Procedimento, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportata e trascritta.

DI DARE MANDATO al Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Tindaro Pino Scaffidi di provvedere a tutti gli atti consequenziali.

Il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente all'albo pretorio on-line e sul sito internet del Comune alla sezione "Amministrazione Trasparente", denominazione sotto-sezione di I° livello: "*Provvedimenti*", denominazione sotto-sezione di 2° livello: "*Provvedimenti Dirigenti*", denominazione del singolo obbligo: "*Determine Dirigeziali*".

Il Responsabile dell'Area Manutenzione e Protezione Civile
Ing. Tindaro Pino Scaffidi

***Il Responsabile del Procedimento
f.to SCAFFIDI TINDARO PINO***

IL DIRIGENTE
AREA MANUTENZIONI E PROTEZIONE CIVILE

Vista la superiore proposta e ritenutala meritevole di approvazione;
Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta del provvedimento in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 nonché della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000.

Visto lo Statuto;

Visto l'O.R.EE.LL.;

DETERMINA

Di approvare la proposta sopra riportata avente a oggetto: **“O.C.D.P.C. n. 293 del 26/10/2015 – Attuazione dell’articolo 11 del Decreto Legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77 – Contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico per l’edilizia pubblica art. 2 lettera “b” - “Lavori di miglioramento sismico della Scuola Primaria di via San Francesco d’Assisi”.- CUP: E86F17000020001 - CIG: 8599065CE9.- Liquidazione Terzo e Quarto Stato Avanzamento Lavori ditta “Edilizia 2G s.r.l. Unipersonale” e liquidazione alla ditta Subappaltatrice Costantino Maurizio per procedura di cui all’art. 105, comma 13, del D.lgs 50/2016**

RENDE NOTO

che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente entro 120 o 60 giorni (ovvero nel termine dimezzato previsto dalle vigenti leggi che regolamentano casi specifici) a decorrere dal giorno successivo del termine di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale.

Sant'Angelo di Brolo, 12/11/2025

Il Responsabile dell'Area
f.to SCAFFIDI TINDARO PINO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.

Visto di regolarità tecnica

sulla determinazione in oggetto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 nonché della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 *bis*, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000.

Sant'Angelo di Brolo lì, 12/11/2025

Il Dirigente
f.to SCAFFIDI TINDARO PINO

Visto di copertura finanziaria

Sulla determinazione in oggetto, il sottoscritto attesta:

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi art. 151, comma 5°, del D. Lgs. n.267/2000 e successive integrazioni e modifiche della L.R. n. 23/98, ed ai sensi della Circolare Ministero dell'Interno F.L. n. 25/97 dell'01/10/1997.

Sant'Angelo di Brolo lì, 12/11/2025

Il Dirigente dell'Area Finanziaria
f.to Dott.ssa Amalia Amaina

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.

