



COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

Città Metropolitana di Messina

AREA URBANISTICA E INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n. 96 del 11/06/2025

R.G. n. 377 del 11/06/2025

Oggetto: **LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DELLE FONTANE PUBBLICHE, APPARTENENTI AL PATRIMONIO CULTURALE E NATURALE, SITUATI NEI VILLAGGI RURALI DI S.SILVESTRE, ALCALORO E PERRIZZI DEL COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO. CUP - E83D21009490005 - CIG : 9713525E65 - Ditta CAMINITI Carmelo, con sede in Sant'Angelo di Brolo (ME) - LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO .**

Il Responsabile del Procedimento CERAOLO CARMELO sottopone al Dirigente la seguente proposta di determinazione, attestando di non trovarsi in situazioni, nemmeno potenziali, di conflitto di interessi nei in condizioni e/o rapporti che implicano l'obbligo di astensione ai sensi del DPR n. 62/2013 e del codice di comportamento interno.

Attesta, altresì, che l'attività istruttoria compiuta in relazione al presente procedimento è completa nonché conforme a legge, statuto e regolamento.

PREMESSO:

Che l'Amministrazione Comunale ha deciso di aderire al Bando Pubblico - Misura 19 Sottomisura 19.2 - Operazione 7.6 " *Sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente* " - **Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (SSLTP): "SISTEMA NEBRODI 2014/2020"** - AMBITO TEMATICO 3 "VALORIZZAZIONE DI BENI CULTURALI E PATRIMONIO ARTISTICO LEGATO AL TERRITORIO" - **AZIONE PAL: 3.1 "Sostegno alla tutela e riqualificazione del patrimonio culturale e naturale"**, proposto dall'Associazione G.A.L. " *Gruppo di Azione Locale* " - NEBRODI PLUS, di cui questo Comune fa parte, mediante la proposta progettuale riguardante i lavori di " *Riqualificazione, recupero e valorizzazione delle fontane pubbliche, appartenenti al patrimonio culturale e naturale, situati nei villaggi rurali di S.Silvestre, Alcaloro e Perrizzi del Comune di Sant'Angelo di Brolo* ".

Che con determina dirigenziale nr. 183 del 09/12/2021 il Geom. Carmelo M. CERAOLO, funzionario tecnico presso l'Area Urbanistica e Infrastrutture è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento, nonché, coprogettista unitamente al Geom. Antonino MONDELLO, funzionario tecnico presso l'Area Urbanistica e Infrastrutture dell'Ente, il quale è stato nominato coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione;

Che in data **31 Ottobre 2022** è stato redatto progetto di livello **ESECUTIVO**, riguardante i lavori di *“Riqualficazione, recupero e valorizzazione delle fontane pubbliche, appartenenti al patrimonio culturale e naturale, situati nei villaggi rurali di S.Silvestre, Alcaloro e Perrizzi del Comune di Sant’Angelo di Brolo “*, dell’importo complessivo di **€. 99.900,00** come di seguito ripartite:

A	IMPORTO DEI LAVORI			€	76.716,89
	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso			€	133,87
	Importo dei lavori soggetto a ribasso d’asta			€	76.583,02
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM./NE	€	3.183,11	€	3.183,11
	IMPORTO COMPLESSIVO			€	99.900,00

Che per il progetto esecutivo, previo ottenimento dei necessari pareri e nulla osta, “ igienico – sanitario, Parere Tecnico n. 05/2022 in data 18.11.2022 da parte del RUP, è stato approvato in linea amministrativa con delibera di G.M. nr. 214 del 21/11/2022 ;

Che il suddetto progetto esecutivo, unitamente agli atti tecnici e amministrativi di approvazione sono stati trasmessi al GAL Nebrodi Plus di Sant’Agata Militello, quale Adesione al Bando Pubblico in oggetto indicato, la quale Associazione G.A.L. “ Gruppo di Azione Locale “ – NEBRODI PLUS, con nota prot. nr. 2990/22 del 30/12/2022 assunta al protocollo del Comune in pari data al nr. 15792 ha trasmesso mediante notifica ad ogni effetto di legge l’atto di concessione contributo **n. 42/22 del 12/22/2022** dell’importo di €. 99.900,00 nel cui atto sono stabilite anche le regole e modalità di esecuzione dell’intervento;

Che con determina nr. 23 del 14/03/2022 il Responsabile dell’Area Urbanistica e Infrastrutture ha proceduto all’Accertamento in Entrata e all’Impegno di spesa della suddetta somma finanziata;

CONSIDERATO

Che determina del Responsabile dell’Area Urbanistica ed Infrastrutture n. 24 del 15/03/2023 è stata indetta procedura *“Trattativa diretta”* sul portale elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), rivolta ad unico operatore per l’affidamento dei lavori di che trattasi;

Che in data **28/03/2023** è stata avviata la procedura *“Trattativa Diretta”* RdO n. **3488453** rivolta ad un unico operatore economico, consultando gli operatori presenti sul M.E.P.A. e specificatamente la ditta **CAMINITI Carmelo**, con sede in Via Oberdan, nr. 10 - 98060 – Sant’Angelo di Brolo (ME), Partita IVA: 02918190832, operante nel settore richiesto, il quale, ha offerto un ribasso del 21,00%, per un importo netto di **€. 60.634,46** comprensivo di oneri per la sicurezza pari a €. 133,87 oltre IVA come per legge, per un totale complessivi di €. 73.974,04 ;

Che in data **04/04/2023** si è proceduto alla stipula della *“Trattativa Diretta”* RdO n. **3488453**;

Che alla somma pari a **€. 73.974,04** comprensivo di IVA trova copertura finanziaria con il finanziamento concesso dall’Associazione G.A.L. “ Gruppo di Azione Locale “ – NEBRODI PLUS, pari a €. 99.900,00 giusto atto di concessione contributo **n. 42/22 del 12/22/2022**, per la quale somma, con determina **nr. 23 del 14/03/2022** si è proceduto all’Accertamento in Entrata e all’Impegno di spesa come segue:

- DI ACCERTARE la somma di € 99.900,00 a valere sul **Capitolo 41/1** del corrente bilancio in corso di predisposizione;
- DI IMPEGNARE la somma di € 99.900,00 a valere sul **Capitolo 41/1** - Cod. Bil.: *Missione 8 – Programma 01 – titolo 2 - Macroaggregato 03 del bilancio pluriennale 2022/2024, esercizio finanziario 2023*;

RITENUTO

Che con verbale in data 29/05/2023 il direttore dei lavori ha proceduto alla consegna dei lavori da compiersi in 90 (novanta) giorni consecutivi;

Che i lavori sono stati più volte sospesi e ripresi per come elencati nel Certificato di Regolare Esecuzione;

Che per effetto delle predette sospensioni, il termine utile per l’ultimazione dei lavori in parola, contrattualmente previsto in gg. 90, è stato definitivamente fissato al 23/03/2025 ;

Che L’ultimazione dei lavori è stata accertata il giorno **22/03/2025** e quindi in tempo utile ai fini di quanto previsto dal contratto principale e dal Capitolato di appalto.

Che l’ENTE FINANZIATORE - Associazione G.A.L. “ Gruppo di Azione Locale “ – NEBRODI PLUS , a seguito di richiesta ha concesso le seguenti proroghe:

- richiesta di 1° proroga, prot. nr. 7094 del 11/06/2026, è stato notificato D.D.G. n. 4602 del 29/09/2023, il quale stabilisce che degli interventi dovranno essere conclusi entro il **31/12/2024**.
- richiesta di 2° proroga, prot. nr. 3107 del 11/03/2025, con nota prot. n. 3492 del 18/03/2025, è stato notificato Atto di Proroga n. 28/PRO/25 del 18/03/2025 che modifica l’Atto di Concessione n. 42/2022 del 22/12/2022 limitatamente alla data di ultimazione degli interventi, a tutto il **31/03/2025**;

Che il Direttore dei Lavori ha emesso **1° SAL** a tutto il 29/07/2023 dell’importo complessivo di €.
25.805,85 al netto del ribasso d’asta, compreso oneri per la sicurezza, a seguito del quale il RUP in data

02/08/2023 ha emesso 1° Certificato di Pagamento dell'importo di €. **25.676,82** oltre IVA come per legge, liquidato e pagato con Determina nr. 103/2023 a saldo della Fattura n° 10 del 10.10.2023 emessa dalla ditta;
Che il Direttore dei Lavori ha emesso 2° SAL a tutto il 20/10/2023 dell'importo complessivo di €. 43.002,98 al netto del ribasso d'asta, compreso oneri per la sicurezza, a seguito del quale il RUP in data 13/11/2023 ha emesso 2° Certificato di Pagamento dell'importo di €. **17.111,14** oltre IVA come per legge, liquidato e pagato con Determina nr. 61/2024 a saldo della Fattura n° 05 del 30.05.2024 emessa dalla ditta;
Che il Direttore dei Lavori ha emesso 3° SAL a tutto il 28/06/2024 dell'importo complessivo di €. 57.151,51 al netto del ribasso d'asta, compreso oneri per la sicurezza, a seguito del quale il RUP in data 25/09/2024 ha emesso 3° Certificato di Pagamento dell'importo di €. **14.077,79** oltre IVA come per legge, liquidato e pagato con Determina nr. 152/2024 a saldo della Fattura n° 10 del 29.11.2024 emessa dalla ditta;
Che in data 24/03/2025 è stata redatto il resoconto finale dal Direttore dei lavori a tutto il 22/03/2025 riporta le seguenti annotazioni:

	IMPORTO LAVORI ESEGUITI	€	60.092,59
A detrarre i certificati in acconto emessi:			
- Nr. 1 del 02/08/2023	pari a €.	25.676,82	
- Nr. 2 del 13/11/2023	pari a €.	17.111,14	
- Nr. 3 del 25/09/2024	pari a €.	14.077,79	
SOMMANO		€.	56.865,75
RESTA IL CREDITO RESIDUO DELL'IMPRESA		€	3.226,84

Oltre IVA 22%

Che dal resoconto finale risulta una minore spesa di €. 541,87 ;

Che il Direttore dei Lavori e RUP, il giorno 09/05/2025 ha eseguito visita di verifica della regolare esecuzione dei lavori redigendo in data 12/05/2025 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, dal quale risulta che i lavori in parola **sono stati regolarmente eseguiti**, e che pertanto può procedersi alla liquidazione del suddetto credito residuo a favore dell'Impresa.

DATO ATTO

Che con deliberazione di **G.M. nr. 101 del 29/05/2025** è stato approvato il resoconto finale dei lavori in parola, redatto in data 24/03/2025 dal Direttore dei lavori, per lavori eseguiti a tutto il 22/03/2025, riportante le annotazioni sopra descritte, nonché, il Certificato di Regolare Esecuzione;

Che in data 03/05/2025 prot. nr. 6866, la ditta esecutrice **CAMINITI Carmelo**, con sede in Via Oberdan, nr. 10 - 98060 - Sant'Angelo di Brolo (ME), Partita IVA: 02918190832, ha emesso **Fattura n° 05 del 03.05.2025** dell'importo complessivo di €. **3.936,74** comprensivo di IVA per pagamento della rata di saldo relativa allo Stato Finale dei Lavori eseguiti a tutto il 22/03/2025;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione del predetto titolo, pari a complessive €. **3.936,74** di cui € 3.226,84 per lavori e € 709,90 per IVA 22% ;

VERIFICATA la regolarità contabile e contributiva della fattura prodotta dalla ditta esecutrice i lavori, **CAMINITI Carmelo**, con sede in Via Oberdan, nr. 10 - 98060 - Sant'Angelo di Brolo (ME), Codice Fiscale: CMNCML74M15G377C, dalla quale risulta "Regolare" ;

DARE ATTO che la somma complessiva di €. **3.936,74** trova copertura con i fondi di cui al finanziamento concesso dall'Associazione G.A.L. " Gruppo di Azione Locale " - NEBRODI PLUS, pari a €. 99.900,00 giusto atto di concessione contributo **n. 42/22 del 12/22/2022**, come segue:

➤ **Capitolo 41/1** - Cod. Bil.: *Missione 8 - Programma 01 - titolo 2 - Macroaggregato 03 del bilancio pluriennale 2022/2024, esercizio finanziario 2023;*

VISTO il Decreto Sindacale n. 12/2025 di attribuzione al sottoscritto Ing. Tindaro Pino SCAFFIDI, già Responsabile dell'Area M. e P.C, dell'incarico di responsabilità organizzativa dell'Area Urbanistica e Infrastrutture, con attribuzione di funzioni proprie delle figure dirigenziali ex alt. 109, comma 2 del TUEL;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Codice dei contratti Pubblici", aggiornato e coordinato con la legge 11 settembre 2020, n.120, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) e con il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito con la Legge 29 luglio 2021, n. 108, pubblicato sulla G.U. n. 81 del 30 luglio 2021;

VISTA la L.R. n. 8 del 17 maggio 2016, recante "Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";

VISTA la Circolare prot. n. 113312 del 26/05/2017, emanata dall'Assessore Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dal Dirigente del Dipartimento Regionale Tecnico;

VISTA la Circolare prot. 186673 del 16 dicembre 2020 del Dipartimento Regionale Tecnico, recante "Affidamento di Lavori e Servizi. Applicazione nella Regione Siciliana del Decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120";

VISTO l'Ordinamento Amministrativo per gli Enti Locali vigente in Sicilia;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la legge n. 142/1990, così come recepita nella Regione Sicilia dalla L.R. n. 48/1991 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto comunale;

D E T E R M I N A

- 1. LIQUIDARE E PAGARE** in favore della ditta esecutrice **CAMINITI Carmelo**, con sede in Via Oberdan, nr. 10 - 98060 - Sant'Angelo di Brolo (ME), Partita IVA: 02918190832, a saldo della **Fattura n° 05 del 30.05.2025** dell'importo complessivo di **€. 3.936,74** comprensivo di IVA per pagamento della **rata di saldo** relativa allo Stato Finale dei Lavori eseguiti a tutto il 22/03/2025, riguardante l'esecuzione dell'intervento di "**Riqualificazione, recupero e valorizzazione delle fontane pubbliche, appartenenti al patrimonio culturale e naturale, situati nei villaggi rurali di S.Silvestre, Alcaloro e Perrizzi del Comune di Sant'Angelo di Brolo**", CUP - E83D21009490005 - CIG : 9713525E65, mediante emissione di mandato di pagamento della superiore somma così suddivisa:
 - ✓ in favore della ditta **CAMINITI Carmelo**, con sede in Via Oberdan, nr. 10 - 98060 - Sant'Angelo di Brolo (ME), Partita IVA: 02918190832, l'importo complessivo di **€ 3.226,84** per lavori, al netto dell'IVA al 22% pari a € 709,90 a saldo della **Fattura n° 05 del 30.05.2025** emessa dalla ditta esecutrice, con le modalità di pagamento in essa riportate;
 - ✓ Di liquidare e pagare, in favore dell'Erario la somma di **€ 709,90** quale Imposta sul Valore Aggiunto relativa al servizio in argomento, secondo le modalità stabilite dalla normativa in materia;

- 2. DARE ATTO** che la somma complessiva di **€. 3.936,74** trova copertura con i fondi di cui al finanziamento concesso dall'Associazione G.A.L. " *Gruppo di Azione Locale* " - NEBRODI PLUS, pari a €. 99.900,00 giusto atto di concessione contributo **n. 42/22 del 12/22/2022**, sul seguente codice di bilancio:
 - **Capitolo 41/1** , Missione 8 - Programma 01 - titolo 2 - Macroaggregato 03 del bilancio pluriennale 2023/2025, esercizio finanziario 2025 - **IMPEGNO Nr. 519 / 2023** .

- 3. DI PRENDERE ATTO** che nell'adozione del presente atto:
 - ✓ non si incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione;
 - ✓ non si è in conflitto d'interesse in relazione all'oggetto, con riferimento alla normativa vigente in particolare modo con quella relativa alla prevenzione e corruzione.

- 4. DI PUBBLICARE** la presente determinazione con relativi allegati all'Albo Pretorio *on-line* e sul sito informatico del Comune di Sant'Angelo di Brolo www.comune.santangelodibrolo.me.it, nella specifica sezione "Amministrazione Trasparente", "Provvedimenti Dirigenti Amministrativi" - "Determine dei Responsabili".

La presente determina, corredata dei documenti giustificative, di spesa viene trasmessa al servizio Finanziario dell'Ente per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Procedimento
f.to CERAOLO CARMELO

IL DIRIGENTE
AREA URBANISTICA E INFRASTRUTTURE

Vista la superiore proposta e ritenutala meritevole di approvazione;
Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta del provvedimento in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 nonché della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000.

Visto lo Statuto;

Visto l'O.R.EE.LL.;

DETERMINA

Di approvare la proposta sopra riportata avente a oggetto: **LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DELLE FONTANE PUBBLICHE, APPARTENENTI AL PATRIMONIO CULTURALE E NATURALE, SITUATI NEI VILLAGGI RURALI DI S.SILVESTRE, ALCALORO E PERRIZZI DEL COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO. CUP - E83D21009490005 - CIG : 9713525E65 - Ditta CAMINITI Carmelo, con sede in Sant'Angelo di Brolo (ME) - LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO .**

RENDE NOTO

che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente entro 120 o 60 giorni (ovvero nel termine dimezzato previsto dalle vigenti leggi che regolamentano casi specifici) a decorrere dal giorno successivo del termine di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

Sant'Angelo di Brolo, 11/06/2025

Il Responsabile dell'Area
f.to SCAFFIDI TINDARO PINO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.

Visto di regolarità tecnica

sulla determinazione in oggetto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 nonché della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 *bis*, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000.

Sant'Angelo di Brolo lì, 11/06/2025

Il Dirigente
f.to SCAFFIDI TINDARO PINO

Visto di copertura finanziaria

Sulla determinazione in oggetto, il sottoscritto attesta:

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi art. 151, comma 5°, del D. Lgs. n.267/2000 e successive integrazioni e modifiche della L.R. n. 23/98, ed ai sensi della Circolare Ministero dell'Interno F.L. n. 25/97 dell'01/10/1997.

Sant'Angelo di Brolo lì, 11/06/2025

Il Dirigente dell'Area Finanziaria
f.to Dott.ssa Amalia Amaina

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.

