COPIA

COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

Città Metropolitana di Messina

AREA MANUTENZIONI E PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n. 35 del 04/04/2025 **R.G. n. 241 del 11/04/2025**

Oggetto: Interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, mediante la posa in opera di corpi illuminanti a LED in località varie. CUP.: E82E22001290006-CIG.: B30BAB8851. Approvazione 2^ Perizia di Variante e Suppletiva ed Assestamento Somme.

Il Responsabile del Procedimento LEONE BASILIO sottopone al Dirigente la seguente proposta di determinazione, attestando di non trovarsi in situazioni, nemmeno potenziali, di conflitto di interessi neì in condizioni e/o rapporti che implicano l'obbligo *di astensione ai sensi del DPR n. 62/2013 e del codice di comportamento interno.*
Attesta, altresì, che l'attività istruttoria compiuta in relazione al presente procedimento eÌ completa *nonché conforme a legge, statuto e regolamento.*

PREMESSO
CHE questo Ente con delibera di G.M. n. 159 del 04/09/2024, ha stabilito, tra l'altro, di:
DI APPROVARE *il progetto redatto dall'Area Manutenzioni e Protezione Civile, per l'importo complessivo di Euro 50.000,00;*
DI ASSEGNARE *al Responsabile dell'Area Manutenzioni e Protezione Civile la somma di Euro 50.000,00 necessaria per la realizzazione degli "Interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, mediante la posa in opera di corpi illuminanti a LED in località varie";*
DI PRENDERE ATTO *che la somma di Euro 50.000,00 è finanziata mediante contributo statale di cui al Decreto 30 gennaio 2020, del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'interno e che come da comunicato del 18 marzo 2024, comma 32, del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, l'Ente beneficiario del contributo è tenuto a rispettare il termine del 15 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo, non più per l'inizio dell'esecuzione dei lavori bensì per l'aggiudicazione dei lavori;*
DI IMPUTARE *la somma di Euro 50.000,00 così come segue: Missione 10 - Programma 05 - titolo II - Macroaggregato 02 - Capitolo 5560, del bilancio pluriennale 2024/2026, esercizio finanziario 2024;*
DI ASSEGNARE ATTO DI INDIRIZZO *al Responsabile dell'Area Manutenzioni e Protezione Civile di predisporre gli atti necessari omisiss……*
DI DEMANDARE *al Responsabile dell'Area Manutenzioni e Protezione Civile tutti gli adempimenti derivanti dal presente atto;*
CHE con determina del Responsabile dell'Area Manutenzioni e Protezione Civile n.130 del 14/09/2024, si è stabilito, tra l'altro:

***DI AFFIDARE**, alla ditta ENERGIA 2000 s.r.l., con sede in Brolo, via L.Piccolo di Calanovella, cap. 98061, partita i.v.a 02161860834, iscritta alla Camera di Commercio di Messina con il numero R.E.A. ME – 175120,* gli *"Interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, mediante la posa in opera di corpi illuminanti a LED in località varie" - CUP:E82E22001290006, per l'importo complessivo di Euro 44.234,81, otre i.v.a. come per legge;*

***CHE** con il medesimo atto è stata impegnata la somma di Euro 50.000,00 per come segue:*
Titolo 2 - Missione 10 - Programma 05 - titolo II - Macroaggregato 02 - Capitolo 5560, del bilancio pluriennale 2024/2026, esercizio finanziario 2024, impegno 2026/2024.

CHE i lavori in argomento sono stati consegnati ed immediatamente iniziati in data 02/12/2024;

RITENUTO che in fase di esecuzione dei lavori, è stata redatta apposita perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'art. 120 comma 2 del D. Lgs. 36/2023 per l'importo complessivo di Euro 75.000,00;

CHE la predetta perizia è stata approvata dal RUP in data 23/12/2024, dalla Giunta Comunale con delibera n. 254 del 24/12/2024 e con Determina del Responsabile dell'Area Manutenzioni e Protezione Civile n. 183 del 27/12/2024 per l'importo complessivo di Euro 75.000,00;

CHE con il medesimo atto è stata impegnata la somma di Euro 25.000,00 per come segue:
Titolo 2 - Missione 10 - Programma 05 - titolo II - Macroaggregato 02 - Capitolo 560, del bilancio pluriennale 2024/2026, esercizio finanziario 2024, impegno 3144/2024;

CHE nella predetta PVS per mero errore è stato applicato il ribasso d'asta del 20,00% anzichè 21,00%,

CHE con determina n. 14 del 07/02/2025 è stato riapprovato il quadro economico della Perizia di Variante e Suppletiva dell'importo complessivo di Euro 75.000,00, di cui Euro 65.471,95 per lavori al netto del ribasso d'asta del 21% compresi Euro 578,92 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 9.528,05 per somme a disposizione dell'amministrazione;

RILEVATO

CHE nel corso dello svolgimento dei lavori, per una buona riuscita dell'intervento, si è reso necessario variare alcune categorie di lavoro. In particolare è stata variata la lunghezza dei conduttori elettrici della sez. 1x25 mmq.;

CHE le superiori variazioni mantengono le originarie finalità del progetto e non alterano la natura generale del contratto;

CHE in ragione di quanto sopra è stata redatta apposita seconda perizia di variante e suppletiva ed assestamento somme ai sensi dell'art. 120 comma 2 del D. Lgs. 36/2023;

VISTO il quadro tecnico economico della 2^ Perizia di Variante e Suppletiva ed Assestamento Somme, redatta dalla Direzione Lavori dell'importo complessivo di Euro 75.000,00, di cui Euro 66.293,89 per lavori al netto del ribasso d'asta del 21%, compresi Euro 578,92 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 8.706,11 per somme a disposizione dell'amministrazione;

VISTO il comma 2 dell'art. 120 – *in rubrica – Modifica di contratti in corso di esecuzione* - del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36*, " Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, il quale statuisce che:*

2. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non eludono l'applicazione del codice.

VISTO il comma 1, lett. b) e c) dell'art. 120 – *in rubrica – Modifica di contratti in corso di esecuzione* del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36*, "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n.78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, il quale statuisce che:*

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 60 per le clausole di revisione dei prezzi, i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti, sempre che, nelle ipotesi previste dalle lettere a) e c), nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate:

b) per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo:

1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;

2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;

c) per le varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche resesi necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante. Rientrano in tali circostanze nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

ACCERTATO pertanto, che le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variane ai sensi dell'art. 120 comma 2 del D. Lgs. 36/2023 e che detta variante è contenuta nel limite del 50% del valore del contratto iniziale;

DATO ATTO che il R.U.P. ha approvato la suddetta perizia con parere tecnico n. 2 del 07/03/2025;

RITENUTA meritevole di approvazione la seconda perizia di Variante e Suppletive ed Assestamento Somme redatta dal D.L. e dichiarate ammissibile nella relazione redatta dal RUP ai sensi e per gli effetti dell'art. 120 del D.Lgs 36/2023;
DATO ATTO che la seconda perizia di Variante e Suppletiva ed Assestamento Somme redatta dal D.L. ammonta complessivamente ad Euro 75.000,00;
DATO ATTO, altresì:
CHE il R.U.P. ha approvato la seconda suddetta perizia di variante e suppletiva ed assestamento somme con parere tecnico n. 2 del 07/03/2025;
CHE la predetta perizia è stata approvata con Delibera di Giunta n. 60 del 03/04/2025 per l'importo complessivo di Euro 75.000,00, di cui Euro 66.293,38 per lavori al netto del ribasso d'asta del 21%, compresi Euro 578,92 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 8.706,11 per somme a disposizione dell'amministrazione;
RITENUTO dover approvare la Perizia di Variante e Suppletiva ed Assestamento Somme redatta dall'ufficio di direzione lavori;
RITENUTO che occorre provvedere in merito;
RICHIAMATA la delibera di G.M. n. 159 del 04/09/2024, con la quale, tra l'altro, è stata assegnata la somma di Euro 50.000,00;
RICHIAMATA la delibera di G.M. n. 254 del 24/12/2024, con la quale, tra l'altro, è stata assegnata la somma di Euro 25.000,00;
VISTO il Decreto Sindacale n. 11 del 31/03/2025 relativo all'attribuzione degli incarichi di responsabilità dell'Area Manutenzioni e Protezione Civile;
VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, "*Codice dei Contratti Pubblici*" in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, pubblicato sulla G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12;
VISTA la L.R. n. 12/2011 "*Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e successive modifiche ed integrazioni"*;
VISTA la L.R. 12 ottobre 2023, n. 12, recante "*Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni varie*", pubblicata sulla G.U.R.S. n. 44 del 20/10/2023 – S.O.;
VISTO l'Ordinamento Amministrativo per gli Enti Locali vigente in Sicilia;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";
VISTA la legge n. 142/1990, così come recepita nella Regione Sicilia dalla L.R. 11/12/1991, n. 48 e s,m.i.;
VISTO lo Statuto comunale;

D E T E R M I N A

DI DICHIARARE la superiore premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
DI APPROVARE la *Seconda Perizia di Variante e Suppletiva ed Assestamento Somme, relativa agli Interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, mediante la posa in opera di corpi illuminanti a LED in località varie*. *CUP:E82E22001290006.- C.I.G. B30BAB8851,* ai sensi dell'art. 120 comma 2, del D.Lgs n. 36/2023, datata marzo 2025, per l'importo complessivo di Euro 75.000,00, coì distinti:

A			**Lavori**		
	1		Importo totale lavori		€ 83.762,43
			Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso		€. 578,92
			Importo lavori soggetti a ribasso		€ 83.183,51
			Ribasso del 21%		€. 17.468,54
			Restano i lavori al netto		€. 65.714,97
			Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso		€. 578,92
			Importo lavori al netto del ribasso d'asta compresi O.S.		€. 66.293,89
			Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B	1		Per IVA 10%	€ 6.629,39	
	2		Per competenze art.45 D.Lgs n. 36-2023 detratte dallo 0,20 D.L.90/2024	€ 1.340,20	
	3		Accantonamenti ed economie	€ 736,52	
			SOMMANO	€ 8.706,11	€ 8.706,11
			IMPORTO TOTALE PROGETTO		**€ 75.000,00**

DI DARE ATTO che il maggiore importo dei lavori pari ad Euro 821,94 trova copertura finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione dell'amministrazione;
DI DARE ATTO che la somma complessiva di Euro 75.000,00 trova copertura finanziaria con la delibere di G.M. n. 159 del 04/09/2024 e n. 254 del 24/12/2024;
DI DARE ATTO, altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 e della L.R. n. 7/2019 e s.m.i. sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) – Sezione Distaccata di Catania, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo online;
DI INVIARE la presente, per competenza, all'Ufficio di Ragioneria dell'Ente per tutti gli eventuali adempimenti gestionali di competenza;
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.-

Il Responsabile del Procedimento
f.to LEONE BASILIO

IL DIRIGENTE
AREA MANUTENZIONI E PROTEZIONE CIVILE

Vista la superiore proposta e ritenutala meritevole di approvazione;
Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta del provvedimento in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 nonché della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000.

Visto lo Statuto;

Visto l'O.R.EE.LL.;

DETERMINA

Di approvare la proposta sopra riportata avente a oggetto: **Interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, mediante la posa in opera di corpi illuminanti a LED in località varie. CUP.: E82E22001290006-CIG.: B30BAB8851. Approvazione 2^ Perizia di Variante e Suppletiva ed Assestamento Somme.**

RENDE NOTO

che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente entro 120 o 60 giorni (ovvero nel termine dimezzato previsto dalle vigenti leggi che regolamentano casi specifici) a decorrere dal giorno successivo del termine di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

Sant'Angelo di Brolo, 11/04/2025

Il Responsabile dell'Area
f.to SCAFFIDI TINDARO PINO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.

Visto di regolarità tecnica

sulla determinazione in oggetto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 nonché della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 *bis*, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000.

Sant'Angelo di Brolo lì, 09/04/2025

Il Dirigente
f.to SCAFFIDI TINDARO PINO

Visto di copertura finanziaria

Sulla determinazione in oggetto, il sottoscritto attesta:

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi art. 151, comma 5°, del D. Lgs. n.267/2000 e successive integrazioni e modifiche della L.R. n. 23/98, ed ai sensi della Circolare Ministero dell'Interno F.L. n. 25/97 dell'01/10/1997.

Sant'Angelo di Brolo lì, 11/04/2025

Il Dirigente dell'Area Finanziaria
f.to Dott.ssa Amalia Amaina

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.